



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua Potable
Proyecto	Canal de Riego Pesillo Imbabura

Descripción del proyecto	<p>El cantón Pedro Moncayo forma parte del proyecto de la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Pesillo-Imbabura para atender la gran demanda de las comunidades rurales del sector y lograr servicios continuos con agua de calidad adecuada para el consumo humano que mejoren las condiciones de salud y el nivel de vida de la población.</p> <p>El proyecto consta de dos componentes:</p> <p>El Sistema Regional de Agua Potable Pesillo; y,</p> <p>La Rehabilitación y Mejoramiento de los 52 sistemas de agua potable rurales.</p> <p>COMPONENTE 1: Constituido por el Sistema Regional de Agua Potable Pesillo-Imbabura, el cual se encuentra en la fase de reformulación de estudios y diseños, que beneficiarán a varias comunidades de los cantones: Ibarra, Otavalo y Antonio Ante en la provincia de Imbabura; Pedro Moncayo y Cayambe en la provincia de Pichincha.</p> <p>COMPONENTE 2: Está orientado a la construcción de obras de rehabilitación y mejoramiento de 52 sistemas comunitarios de agua potable; localizados en el área de influencia del Proyecto Regional Pesillo-Imbabura.</p> <p>Línea de Base</p> <p>Cobertura media de 55.21 % del área de intervención; calidad del servicio en estado aceptable, déficit actual de 119,2 l/s.</p>	<p>Objetivo:</p> <p>Mejorar y Rehabilitación de plantas de tratamiento, Reemplazar filtros, Sistemas de desinfección, Reparación integral de estructuras, Construcción de nuevas plantas de tratamiento, Tanques de sedimentación, Filtros, Flocculadores, Aireadores, Instalaciones de desinfección. Ampliación de Redes, Ampliación de Sistemas de almacenamiento, Reposición de redes y accesorios, Rehabilitación de conducción y redes, Implementación de nuevas fuentes de abastecimiento de</p> <p>Ejecutar obras de vialidad y conectividad así como el mantenimiento de las vías a nivel de las parroquias del cantón Pedro Moncayo.</p>
--------------------------	---	---

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático			Ejecución					
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
	1	Gestion de 1 Procesos de Control y Aporte Financiero Cantonal	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	30,00	Porcentaje	100	1	x	31-01-18
	2	Implementación del Proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura	Convenio Informes técnicos Solicitud de Transferencia Respaldo de Transferencia	70,00	Porcentaje	100	10	x	30/03/2018
	Avance financiero			Codificado					
	GAD MPM			\$	278.373,16				
				Reforma		Ejecutado			

Nivel de avance:	2,56 %	<table border="1"> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> <tr> <td>Enero</td> <td>3,50</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td>3,50</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td>3,65</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Julio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Septiembre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	3,50	-	Febrero	3,50	-	Marzo	3,65	-	Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																							
Enero	3,50	-																																							
Febrero	3,50	-																																							
Marzo	3,65	-																																							
Abril																																									
Mayo																																									
Junio																																									
Julio																																									
Agosto																																									
Septiembre																																									
Octubre																																									
Noviembre																																									
Diciembre																																									

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<p><u>Avances:</u> Da inicio los trabajos en el Canal de riego Pesillo-Imbabura</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Aun no hay solitides de transferencias</p>	Carlos Buitrón	31-01-18
Febrero, 2018:	<p><u>Avances:</u> El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a las distintos ente de gobierno e involucrados</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> En este año aun no hay solicitud de transferencia de recursos para continuar con el proyecto</p>	Carlos Buitrón	28/02/2018
marzo, 2018:	<p><u>Avances:</u> El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a las distintos ente de gobierno e involucrados</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Aun no hay solitides de transferencias</p>	Carlos Buitrón	30/03/2018