



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa Presupuesto Participativo

Proyecto Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de Tocachi

Descripción del proyecto

Las obras de infraestructura civiles y viales que se implementarán en la parroquia de Tocachi coadyuvarán a garantizar el acceso a servicios básicos de la población del cantón, priorizando a las comunidades rurales y la conservación del ambiente. Considerando que en la parroquia se diagnostica que existen 579 viviendas, de los cuales el 75,2% disponen de documentos que acrediten la tenencia propia de la vivienda, con un déficit de servicios residenciales básicos del 92,2%. El promedio de personas que habitan en un cuarto es de 3.1. La parroquia presenta un índice de viviendas con hacinamiento del 33.6% y de viviendas sin hacinamiento del 66.4%.

El barrio de menor cobertura de servicios de agua por red pública es Chimburlo con apenas el 42.4%, seguido de San Jose, con un 52.2% respectivamente, San Francisco con el 6.3%, San Juan-Rumitola-Santo Domingo con el 72%, Cochasquí 72.7%, El Centro con 81.3% y el barrio que mayor cobertura tiene es La Loma con el 88.6%

El Barrio de menor cobertura de servicio de alcantarillado es Chimburlo que alcanza al 1.7%, Tanda-Moronga 2.7% Cochasquí con el 9.1%, San Juan- Santo Domingo- Rumitola el 12%, Sanjapunta 21.4%, San José 30.4%, San Francisco 43.3% y La Loma con el 68.6% que es la más alta cobertura

La parroquia de Tocachi, dispone de un 11.14% de vías de tramos asfaltados, 13.93% de empedrado, lastrado un 9.47% y de tierra un 65.46%. Cabe señalar que en el interior de la parroquia las vías están adoquinadas.

Objetivo:

1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de Tocachi a base del Presupuesto participativo.

2. Construir obras de alcantarillado, agua segura e infraestructura civil en la parroquia de Tocachi en las comunidades de: San Juan, Chimburlo, Cochasquí, y la zona central de Tocachi.

Seguimiento

Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
1	Gestión de 8 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de Tocachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	15,00	Porcentaje	100	20	x	31/03/2018
2	Baterías sanitarias en el estadio de Cochasquí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	9,00	Porcentaje	100	5	x	31/03/2018
3	Contratación de la obra de construcción de 3 plantas de tratamiento de agua potable en el centro de Tocachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	9,00	Porcentaje	100			
4	Adquisición de materiales para la construcción de la obra de mejoramiento extensión agua potable (Tocachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	9,00	Porcentaje	100			
5	Contratación de los estudios Sistema de alcantarillado pluvial de la cabecera parroquial de la parroquia de Tocachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	9,00	Porcentaje	100			
6	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de dos vías transversales del Barrio San Juan (0,45Km)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	9,00	Porcentaje	100			
7	Contratación de la obra de construcción de alcantarillado sanitario de la calle Pichincha - Chimburlo de la parroquia de Tocachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	9,00	Porcentaje	100	5	x	31/03/2018
8	Contratación de la obra de construcción de la obra de alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasquí fase I	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	9,00	Porcentaje	100			
9	Adquisición de materiales para la construcción del embaulado de la calle García Moreno	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	9,00	Porcentaje	100			
10	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	9,00	Porcentaje	100			
11	Informes Técnicos de avance y final de gestión	informes	5,00	Unidad	13	3	x	31/03/2018
			101,00					
Avance financiero			Codificado					
GAD MPM			Inicial	Reforma		Ejecutado		
			\$	320.438,85		-		

Nivel de avance: 3,54 %



Mes	Programático	Financiero
Enero	0,38	-
Febrero	2,63	-
Marzo	5,05	-
Abril		-
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:

Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018: <u>Avances:</u> Actualizaciones de presupuestos y de proyectos declarados desierto	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructura civil 31/01/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se espera la tabla salarial que emita la constraloria general del estado.	
Febrero, 2018 <u>Avances:</u> Se realiza el proceso precontractual del Proyecto del aalcantarillado de Chimburlo.	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructura civil 28/02/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	
Marzo, 2018 <u>Avances:</u> Se sube el proceso precontractual del proyecto del de la construcción de las Baterías sanitarias en el estadio de Cochasquí	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructura civil 31/03/2018

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica