



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Agua segura del Cantón Pedro Moncayo		
<b>Proyecto</b>	Cambio de Línea de Conducción Chiruyacu		
<b>Descripción del proyecto</b>	El cantón Pedro Moncayo, se encuentra dando soluciones de Agua Potable al cantón es por eso que nace el proyecto de Cambio de línea de conducción Chiruyacu Beneficiando a 80% de lapoblación del Cantón, con este proyectopermitira tener agua potable las 24 horas del día los 7 días de la semana.Aumentado delcauda de 64.50 (l/s) a 94.50(l/s)	<b>Objetivo:</b>	Mejorar la línea de conducción beneficiando al 80% de la población dotando de Agua Potable a las 5 parroquias del cantón.
			Cambio de lqa tubería de asbesto cemento a tubería corrugada de PVC alta presión

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>							
	<b>Para avance programático</b>							
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Ejecución</b>				
				<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(x)</b>	<b>Fecha logro</b>
	1	Gestion de 1 Procesos Precontractuales de los Proyectos de Agua Potable	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a EMASAPM, Juntas de Agua Potable Parroquiales o Comunales	20,00	Porcentaje	100	40%	x
2	Contratación de la obra complementaria de la Red de Conducción de agua Potable Chiruyacu	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a EMASAPM, Juntas de Agua Potable Parroquiales o Comunales	70,00	Porcentaje	100	85	x	31/03/2018
3	informes y/o planillas, pago y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	10,00	Porcentaje	100	40	x	31/03/2018
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>					
GAD MPM			<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>		<b>Ejecutado</b>		
			<b>\$</b>	<b>611.520,00</b>				

<b>Nivel de avance:</b>	<b>44,51 %</b>	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>	
<p>Financiero -</p> <p>Programático 63,58</p>		Enero	21,50	-	
			Febrero	53,00	-
			Marzo	63,58	-
			Abril		-
			Mayo		-
			Junio		-
			Julio		-
			Agosto		-
			Septiembre		-
			Octubre		-
			Noviembre		-
			Diciembre		-

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
<b>Enero, 2018:</b>	<u>Avances:</u> Se esta revisando la planilla N° 11 de avan de obra del contrato complementario	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	31/01/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Falta la firma del contrato complementario		
<b>Febrero, 2018:</b>	<u>Avances:</u> Se esta revisando la planilla N° 13 que es al ultima de Liquidación	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	28/02/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Falta la firma del contrato complementario		
<b>Marzo, 2018:</b>	<u>Avances:</u> La obra se encuentra terminada, esta por confirmar la recepcion provisional de la misma	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	31/03/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Falta la firma del contrato complementario		