



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Presupuesto Participativo		
Proyecto	Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de La Esperanza		
Descripción del proyecto	<p>Las obras de infraestructura civiles y viales que se implementarán en la parroquia de La Esperanza coadyuvarán a garantizar el acceso a servicios básicos de la población del cantón, priorizando a las comunidades rurales y la conservación del ambiente. Considerando que en la parroquia se diagnostica que alrededor del 40 % de la población no cuenta con servicio de alcantarillado</p> <p>El agua de consumo humano tiene tratamiento potabilizante y el sistema de aguas servidas todavía no sobrepasa el 50% de la cobertura necesaria, a diferencia que la energía eléctrica se encuentra en un 100% en el territorio parroquial Infraestructura y acceso de la población a servicios de salud y educación.</p> <p>La Prioridad de las vías de La Parroquia La Esperanza</p> <p>Primera: El Rosario – Vicente Solano – Cubinche - Tomalón</p> <p>Apertura y comunicación entre caminos vecinales. Observando técnicas para apertura de vías.</p> <p>Segunda: Chimbacalle – San Luis – Guaraquí - Tomalón</p> <p>Tercera: La Esperanza – Otón</p> <p>Cuarta: Chimbacalle – Guaraquí – Mojanda – La Esperanza</p> <p>Quinta: Chimburló – Chimbacalle – La Esperanza – Tabacundo.</p>	<p>Objetivo:</p> <p>1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de La Esperanza a base del Presupuesto participativo.</p> <p>2. Construir obras de alcantarillado, agua segura e infraestructura civil en la parroquia de La Esperanza en los barrios de Chimbacalle, Tomalón, La Loma, Mojanda, Cubinche, El Rosario.</p>	

Para avance programático				Ejecución				
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro	
1	Gestión de 7 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de La Esperanza	POA y PAC 2018	25,00	Porcentaje	100	30	x 30/04/2018	
2	Contratación de la obra de construcción del levantamiento del muro del estadio central (La Esperanza)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	50	x 31/07/2018	
3	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado (Chimbacalle, Tomalón, La Loma) I etapa	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	0 31/07/2018	
4	Adquisición de materiales para la obra de construcción del alcantarillado pluvial y/o canal de la Calle Mojanda (720m)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	5	x 31/07/2018	
5	Adquisición de materiales para la obra de construcción del adoquinado de la calle Valencia- Cubinche	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	15	x 31/07/2018	
6	Contratación de la obra de construcción del centro de desarrollo comunitario de la casa barrial El Rosario (2016)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	40	x 31/07/2018	
7	Contratación de la obra de construcción de baterías sanitarias del parque recreacional El Rosario Fase II	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	0 31/07/2018	
8	Adquisición de materiales para la obra de construcción del adoquinado de la Calle Mojanda (8400m2)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	5	x 31/07/2018	
9	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	2,50	Porcentaje	100	4	x 31/07/2018	
10	Informes Técnicos de avance y final de gestión	informes	2,50	Unidad	13	4	x 30/04/2018	
100,00								
Avance financiero				Codificado				
				Inicial		Ejecutado		
GAD MPM				\$		374.652,46		

Nivel de avance:	13,91 %	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>1,88</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>4,87</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>8,65</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>13,04</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>13,04</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>15,54</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>19,87</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	1,88	-	Febrero	4,87	-	Marzo	8,65	-	Abril	13,04	-	Mayo	13,04	-	Junio	15,54	-	Julio	19,87	-	Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																							
Enero	1,88	-																																							
Febrero	4,87	-																																							
Marzo	8,65	-																																							
Abril	13,04	-																																							
Mayo	13,04	-																																							
Junio	15,54	-																																							
Julio	19,87	-																																							
Agosto																																									
Septiembre																																									
Octubre																																									
Noviembre																																									
Diciembre																																									

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<p>Avances: Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Se están actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra</p>	Carlos Buitrón	31/01/2018
Febrero, 2018	<p>Avances: Se están entregando a Compras Públicas los procesos de contratación de Materiales para los CIBV'S y Construcción del Cerramiento del Estadio de Naño Loma.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Se están actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra</p>	Carlos Buitrón	28/02/2018
Marzo, 2018	<p>Avances: Se están entregando a Compras Públicas los procesos de construcción de Batallas Sanitarias en Cochasqui, La Esperanza,</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Se están actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra</p>	Carlos Buitrón	31/03/2018
Abril, 2018	<p>Avances: Se están entregando a la Unidad de Compras Públicas la información sobre los procesos</p>	Carlos Buitrón	30/04/2018

	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Mayo, 2018	<u>Avances:</u> Se estan entregando a la Unidad de Compras Públicas la información sobre los procesos	Carlos Buitrón	30/05/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No Aplica		
Junio, 2018	<u>Avances:</u> Se estan entregando a la Unidad de Compras Públicas la información sobre los procesos	Carlos Buitrón	30/06/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No Aplica		
Julio, 2018	<u>Avances:</u> El Adoquinado de la calle Jerusalem II Etapa, se encuentra en planificación para corrección de observaciones; los proyectos que se encuentran en "0", no se ejecutarán debido al pedido de liberación de fondos para la contraparte municipal al prestamo del BDE, para la costrucción de las nuevas plantas de tratamiento y el sistema de alcantarillado de Tomalón 1 y 2, y Chimbacalle.	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	31/07/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> El proyecto de la calle Mojanda, se lo fucionará con el de el drenaje pluvial de la misma para realizar una obra integral y bajo la modalidad de cogestión; las baterías sanitarias no se las ejecutará ya que existe un pedido para que con ese presupuesto se realice la entrega de materiales para iniciar los trabajos en el parque del barrio el Rosario.		