



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Infraestructura Civil	
<b>Proyecto</b>	Construcción de Obras Civiles en el cantón	
<b>Descripción del proyecto</b>	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de infraestructura civil, como la construcción de áreas recreacionales, casa comunales, mantenimientos de los CIBV's	<b>Objetivo:</b> Es dotar se sitio para la recreación y esparcimiento de la población y centros de desarrollo comunitarios para las reuniones de las comunidades o Barrios de igual manera bndando dignidad a los niños que pasan en los cuidados de los CIBV's Ejecutando la construcción de varias áreas recreacionales y centros de desarrollo comunitarios selo grara dar dignidad a la población.

Seguimiento				Ejecución				
Para avance programático				Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
Detalle		Medio de verificación	Pond. %					
1	Gestion de 12 Procesos Precontractuales de los Proyectos de Vialidad Cantonal	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	12,00	Porcentaje	100	30	x	30/03/2018
2	Contratación de la obra de construcción del parque recreacional Amistad y Progreso ( 1 ETAPA )	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	15	x	31/07/2018
3	Contratación de la obra de construcción de la remodelación de las nuevas oficinas del Registro de la Propiedad	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	100	x	30/06/2018
4	Adquisición de materiales para el mantenimiento de la infraestructura civil CIBV	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	100	x	31/07/2018
5	Contratación de estudios para la recuperación del patrimonio cultural cantonal	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	0	0	0	31/07/2018
6	Contratación de obra para la construcción del CDC I Etapa ( Barrio San Blas)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	5	x	31/07/2018
7	Adquisición de materiales para la construcción del CDC del barrio de la Quinta	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	100	5	x	31/07/2018
8	Adquisición de materiales para la adecuación para de ambientes de sala espejo ECU 911	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	0	0	x	30/05/2018
9	Construccion de baterías sanitarias en el estadio de Cochasquí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	6,00	Porcentaje	0	0	x	31/07/2018
10	Contratación de la obra de construcción del muro del estadio central la Esperanza	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	70	x	31/07/2018
11	Contratación de la obra de construcción del centro de desarrollo comunitario Barrio El Rosario	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	40	x	31/07/2018
12	Contratación de la obra de construcción de las baterías sanitarias en el parque recreacional del Barrio El Rosario.	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	0	0	x	31/07/2018
13	Contratación de la obra de construcción de la complementación del estadio de Ñaño Loma I Etapa	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	30	x	31/07/2018
<b>Avance financiero</b>				<b>100,00</b>				
				<b>Codificado</b>				
				<b>Inicial</b>		<b>Reforma</b>		<b>Ejecutado</b>
GAD MPM				\$		511.270,35		56.000,00

<b>Nivel de avance:</b>	<b>25,09 %</b>						
		<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>			
		Enero	1,54	-			
		Febrero	2,07	-			
		Marzo	2,86	-			
		Abril	3,50	-			
		Mayo	3,42	-			
		Junio	31,15	56.000,00			
		Julio	13,87	-			
		Agosto					
		Septiembre					
		Octubre					
		Noviembre					
		Diciembre					

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2018:	<b>Avances:</b> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	31/01/2018
Febrero, 2018	<b>Avances:</b> Se estan HA ENTREGADO A Compras Públicas los procesos de contratación de Materiales para los CIBV'S y Construcción del Cerramiento del Estadio de Ñaño Loma.  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	28/02/2018

Marzo, 2018	<u>Avances:</u> Se estan HA ENTREGADO A Compras Públicas los procesos de contratación de construccion de Batwrias Sanitarias en Cochasqui, La Esperanza,	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	31/07/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Abril, 2018	<u>Avances:</u> Se estan ENTREGADO A Compras Públicas los procesos de contratación de construccion de Baterias Sanitarias en Cochasqui, La Esperanza,	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/04/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Mayo, 2018	<u>Avances:</u> Se estan ENTREGADO A Compras Públicas los procesos de contratación de construccion de Baterias Sanitarias en Cochasqui, La Esperanza,	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/05/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Junio, 2018	<u>Avances:</u> Se realiza la contratación de los materiales para los CIVB, Se da inicio la obra en el estadio de ñaño loma, se contrata la obra del ECU911, se sube al protal la obra de contratación del muro de la Esperanza	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/06/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Cabe mencionar que no se ha llegado a consolidar el espacio para la construccion de las baterias sanitarias de chochasqui		
Julio, 2018	<u>Avances:</u> Se realiza la contratación de los materiales para los CIVB, Se da inicio la obra en el estadio de ñaño loma donde se dio un 30% de anticipo, se contrata la obra del ECU911, se sube al protal la obra de contratación del muro de la Esperanza; se tiene cancelado hasta la planilla No.2 de la obra del registro de la propiedad cuyo monto aprox. asciende a \$56000,00; se ha contratado la obra de adecuación de la sala para el ECU 911.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/07/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> El terreno destinado para la construcción de las baterías sanitaria para el estadio de Cochasqui no se encuentran con escrituras y es por esta razón que la obra no se podía construir y se ha finalizado el contrato por mutuo acuerdo. Se ha realizado el pedido de que se construyan las baterías sanitarias en el parque recreacional del Barrio El Rosario en lugar de lo inicialmente previsto que era la Construcción de l parque recreacional del Barrio El Rosario y se ha aumentado un valor adicional que asciende a \$4330.00.		