



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa	Agua Potable del cantón Pedro Moncayo																																																
Proyecto	Ejecutar varios proyectos de agua potable en beneficio de la población																																																
Descripción del proyecto	Es de prioridad la datación de agua potable a la población del cantón, ya que las zonas urbanas consolidadas, tanto de la Cabecera Cantonal como de las parroquias rurales, se encuentran abastecida de infraestructura básica en un alto porcentaje, mientras que en los asentamientos humanos dispersos existe déficit de estos servicios en las parroquias con los siguientes porcentajes: Tabacundo con el 88,3%, en La Esperanza con el 89,3%, en Malchinguí con el 87,3%, en Tocachi con el 78% y en Tupigcachi con el 41%.						Objetivo:																																										
							Fortalecer la provisión y control del servicio público de agua potable y alcantarillado, para garantizar el acceso sostenible a el agua para consumo humano con estándares de calidad																																										
							Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta el 2019.																																										
Ejecutar obras de mejoramiento y mantenimiento de agua segura en las parroquias del cantón Pedro Moncayo.																																																	
HITOS DEL PROYECTO																																																	
Para avance programático																																																	
Detalle		Medio de verificación		Pond. %	Ejecución																																												
					Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro																																								
1	Gestion de 7 Procesos Precontractuales de los Proyectos de agua segura para el consumo humano del cantón Pedro Moncayo	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio		20,00	Porcentaje	100	3	x	31/07/2018																																								
2	Transferencia de fondo a la Empresa EMASA PM	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio		10,00	Porcentaje	100	100	x	30/05/2018																																								
3	Contratación de la obra de construcción de sectorización de agua potable en barrios de Tabacundo Fase I	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio		10,00	Porcentaje	0	0	0	31/07/2018																																								
4	Adquisición de materiales para implementar el proyecto de agua potable Chinchigloma	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio		10,00	Porcentaje	100	5	x	31/07/2018																																								
5	Construcción de 8 tanques de reserva de agua potable parroquia Malchinguí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio		10,00	Porcentaje	100	15	x	31/07/2018																																								
6	Contratación de la obra de construcción de 3 plantas de tratamiento de agua potable en el centro de Tocachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio		10,00	Porcentaje	0	0	0	31/07/2018																																								
7	Adquisición de materiales para la construcción de la obra de mejoramiento de la extensión agua potable en el barrio San Juan (Tocachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio		10,00	Porcentaje	100	5	x	31/07/2018																																								
8	Adquisición de materiales para la construcción de la obra de mejoramiento de la extensión del alcantarillado sanitario en el barrio San Juan (Tocachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio		10,00	Porcentaje	100	5	x	31/07/2018																																								
9	Contratación de construcción de la obra de embaulado en la calle García Moreno (Tocachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio		10,00	Porcentaje	100	5	x	31/07/2018																																								
10	Contratación de la obra de construcción de la red de agua potable Santa Mónica	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio		10,00	Porcentaje	100	15	x	31/07/2018																																								
11	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado sanitario en la zona Central de Tupigachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio		10,00	Porcentaje	100	100	x	31/07/2018																																								
12	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado sanitario en San Juan Loma	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio		10,00	Porcentaje	100	100	x	31/07/2018																																								
Avance financiero				Codificado																																													
				Inicial		Reforma		Ejecutado																																									
GAD MPM				\$ 876.893,14		-		399.343,51																																									
Nivel de avance: 34,26 %																																																	
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>1,50</td><td>11,45</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>2,00</td><td>11,45</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>2,50</td><td>11,45</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>29,42</td><td>11,45</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>5,60</td><td>11,45</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>16,50</td><td>11,45</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>29,42</td><td>45,54</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						Mes	Programático	Financiero	Enero	1,50	11,45	Febrero	2,00	11,45	Marzo	2,50	11,45	Abril	29,42	11,45	Mayo	5,60	11,45	Junio	16,50	11,45	Julio	29,42	45,54	Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																															
Enero	1,50	11,45																																															
Febrero	2,00	11,45																																															
Marzo	2,50	11,45																																															
Abril	29,42	11,45																																															
Mayo	5,60	11,45																																															
Junio	16,50	11,45																																															
Julio	29,42	45,54																																															
Agosto																																																	
Septiembre																																																	
Octubre																																																	
Noviembre																																																	
Diciembre																																																	
Resumen narrativo:					Actualizado por:			Fecha:																																									
Enero, 2018:	<u>Avances:</u> Se cuenta con los proyectos que fueron declarados esierto en el año anterior, se esta realizando la actualización de los precios para precios unitarios poder realizar el proceso pre-contractual <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta realizando la actualización de los precios unitarios				Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil			30/01/2018																																									
Febrero, 2018	<u>Avances:</u> Se ha pasado el proceso de la construcción de 8 tanques de Agua a la Dirección de Compras Públicas para realizar el respectivo proceso Contractual <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta realizando la actualización de los precios unitarios				Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil			28/02/2018																																									

Marzo, 2018	<u>Avances:</u> Se ha recibido el proyecto de adquisición de materiales de Chinchiglo, misma que esta en revision ya que Emasa pasa como proyecto y no como adquisicion solo de materiales	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/03/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Seespera que desde Emasa, no ayuden con los procesos para poder continuar con la revisión de los mismos		
Abril, 2018	<u>Avances:</u> El Proyecto de Adquisición de materiales para la Comunidad de Chinchiglo, para la Red de Agua de San Juan de Tocachi, fueron realizados las modificaciones y correcciones presupuestarias, para poder realizar la contratación, el proyecto de Santa Monica fue presentado a la Unidad de Compras Publicas	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/04/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> En la modalidad de ejecución del proyecto, se cambio la modalidad de Contratación a Adquisición de materiales		
Mayo, 2018	<u>Avances:</u> El Proyecto de Adquisición de materiales para la Comunidad de Chinchiglo, para la Red de Agua de San Juan de Tocachi, fueron realizados las modificaciones y correcciones presupuestarias, para poder realizar la contratación, el proyecto de Santa Monica fue presentado a la Unidad de Compras Publicas	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/05/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> En la modalidad de ejecución del proyecto, se cambio la modalidad de Contratación a Adquisición de materiales		
Junio, 2018	<u>Avances:</u> Se procedio a realizar la Transferencia de los recursos para la Empres EMASA	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/06/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> En la modalidad de ejecución del proyecto, se cambio la modalidad de Contratación a Adquisición de materiales		
Julio, 2018	<u>Avances:</u> En los proyectos de Alcantarillado de San Juan Loma y la zona Central de Tupigachi, se ha ejecutado la obra en su totalidad; en las obras de embaulado en la calle García Moreno alcantarillado y agua potable de San Juan en Tocachi; además de la construcción del agua potable en Chingchin Loma, los documentos fueron devueltos a los diseñadores (EP EMASA PM) para que sean complementados. La construcción de los 8 Tanques de reserva en Malchinguf se encuentran adjudicados.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/07/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se han encontrado varios proyectos que no son viables ya que no tienen escrituras de terrenos, permisos de pasos de servidumbre, permisos ambientales y fueron devueltos para que sean complementados. La mayoría de obras serán realizadas por Cogestión y por esta razón se realizará compra de materiales; todos losproyectos continuarán su proceso en el momento que sean remitidos a la Dirección de OO.PP.		