



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Presupuesto Participativo	
<b>Proyecto</b>	Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de Tocachi	
<b>Descripción del proyecto</b>	<p>Las obras de infraestructura civiles y viales que se implementarán en la parroquia de Tocachi coadyuvarán a garantizar el acceso a servicios básicos de la población del cantón, priorizando a las comunidades rurales y la conservación del ambiente. Considerando que en la parroquia se diagnostica que existen 579 viviendas, de las cuales el 75,2% disponen de documentos que acrediten la tenencia propia de la vivienda, con un déficit de servicios residenciales básicos del 92,2%. El promedio de personas que habitan en un cuarto es de 3.1. La parroquia presenta un índice de viviendas con hacinamiento del 33.6% y de viviendas sin hacinamiento del 66.4%.</p> <p>El barrio de menor cobertura de servicios de agua por red pública es Chimburlo con apenas el 42.4%, seguido de San Jose, con un 52.2% respectivamente, San Francisco con el 6.3%, San Juan-Rumitola-Santo Domingo con el 72%, Cochasquí 72.7%, El Centro con 81.3% y el barrio que mayor cobertura tiene es La Loma con el 88.6%</p> <p>El Barrio de menor cobertura de servicio de alcantarillado es Chimburlo que alcanza al 1.7%, Tanda-Morongá 2.7% Cochasquí con el 9.1%, San Juan- Santo Domingo- Rumitola el 12%, Sanjapunta 21.4%, San José 30.4%, San Francisco 43.3% y La Loma con el 68.6% que es la más alta cobertura</p> <p>La parroquia de Tocachi, dispone de un 11.14% de vías de tramos asfaltados, 13.93% de empedrado, lastrado un 9.47% y de tierra un 65.46%. Cabe señalar que en el interior de la parroquia las vías están</p>	<p><b>Objetivo:</b></p> <p>1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de Tocachi a base del Presupuesto participativo.</p> <p>2. Construir obras de alcantarillado, agua segura e infraestructura civil en la parroquia de Tocachi en las comunidades de: San Juan, Chimburlo, Cochasquí, y la zona central de Tocachi.</p>

Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
1	Gestión de 4 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de Tocachi	10,00	Porcentaje	100	25	x	30/04/2018	
2	Baterías sanitarias en el estadio de Cochasquí	10,00	Porcentaje	100	10	x	30/04/2018	
3	Contratación de la obra de construcción de 3 plantas de tratamiento de agua potable en el centro de Tocachi	10,00	Porcentaje	100				
4	Adquisición de materiales para la construcción de la obra de mejoramiento extensión agua potable (Tocachi)	10,00	Porcentaje	100	5	x	30/04/2018	
5	Contratación de los estudios Sistema de alcantarillado pluvial de la cabecera parroquial de la parroquia de Tocachi	10,00	Porcentaje	100				
6	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de dos vías transversales del Barrio San Juan (0,45Km)	10,00	Porcentaje	100	5	x	30/04/2018	
7	Contratación de la obra de construcción de alcantarillado sanitario de la calle Pichincha - Chimburlo de la parroquia de Tocachi	10,00	Porcentaje	100	10	x	30/04/2018	
8	Contratación de la obra de construcción de la obra de alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasquí fase I	10,00	Porcentaje	100				
9	Adquisición de materiales para la construcción del embaulado de la calle García Moreno	10,00	Porcentaje	100				
10	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	10,00	Porcentaje	100				
11	Informes Técnicos de avance y final de gestión	5,00	Unidad	13	4	x	30/04/2018	
<b>Avance financiero</b>			<b>105,00</b>					
			<b>Codificado</b>					
			<b>Inicial</b>		<b>Ejecutado</b>			
GAD MPM			\$		<b>320.438,85</b>		-	

<b>Nivel de avance:</b>	<b>4,93 %</b>
-------------------------	---------------

Financiero -

Programático 7,04

Mes	Programático	Financiero
Enero	0,38	-
Febrero	2,63	-
Marzo	5,05	-
Abril	7,04	-
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<p><u>Avances:</u> Actualizaciones de presupuestos y de proyectos declarados desiertos</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se espera la tabla salarial que emita la constraloria general del estado.</p>	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructura civil	31/01/2018
Febrero, 2018	<p><u>Avances:</u> Se realiza el proceso precontractual del Proyecto del aclantarillado de Chimburlo.</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p>	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructura civil	28/02/2018

Marzo, 2018	<u>Avances:</u> Se sube el proceso precontractual del proyecto del de la construcción de las Baterías sanitarias en el estadio de Cochasquí	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructura civil	31/03/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			
Abril, 2018	<u>Avances:</u> Se recibe los diseños de proyectos y presupuestos para sus respectivos análisis y definicion de los proyectos y TDR's para iniciar los procesos precontractuales.	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructura civil	30/04/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			