



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua Segura del cantón Pedro Moncayo	
Proyecto	Contratación del Contrato Complementario de la Fiscalización Obra de construcción de la Red de Conducción de Agua Potable Chiriyacu	
Descripción del proyecto	Al realizarse el contrato complementario en el proyecto de Contratación de la Obra de Construcción de la Red de Conducción de Agua Potable Chiriyacu, genera la necesidad de contratar la fiscalización externa para este contrato complementario,	Objetivo: Administrar el contrato de fiscalización del Complementario de la Fiscalización Obra de construcción de la Red de Conducción de Agua Potable Chiriyacu.
		Los procedimientos de contratación incluirán las siguientes etapas: calificación, selección, negociación y adjudicación.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático								
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Ejecución					
				Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
	1	Certificación presupuestaria	Solicitud de certificación presupuestaria emitida por la Dirección Financiera	5	Porcentaje	100	100,00	x	12/01/2018
	2	Requerimiento integral	Solicitud y perfil del Proyecto de Fiscalización del contrato complementario por parte de la Dirección de Obras Públicas	15	Porcentaje	100	100	x	15/02/2018
	3	Elaboración del contrato complementario	Reuqrimiento integral, Sindicatura	20	Porcentaje	100	100	x	23/02/2018
	4	Generación y suscripción del contrato complementario de fiscalización	Sindicatura generará el contrato	10	Porcentaje	100	100	x	09/03/2018
	5	Fiscalización del contrato de Fiscalizacion de la obra del contrato complementario.	Informes de Control de Gestión	20	Porcentaje	100	50	x	27/03/2018
	6	Gestión del pago de planillas del Fiscalizador del contrato complementario	Informes y planillas revisadas por Gestión de Control y aprobadas por el administrador del contrato de fiscalización.	30	Porcentaje				
			100,00						
Avance financiero				Codificado					
GAD MPM			\$	Inicial	Reforma	Ejecutado			
						135.000,00			

Nivel de avance:	42,00 %																																											
		<table border="1"> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> <tr> <td>Enero</td> <td>3,50</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td>40,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td>60,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>60,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Julio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Septiembre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>-</td> </tr> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	3,50	-	Febrero	40,00	-	Marzo	60,00		Abril	60,00		Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Total		-
Mes	Programático	Financiero																																										
Enero	3,50	-																																										
Febrero	40,00	-																																										
Marzo	60,00																																											
Abril	60,00																																											
Mayo																																												
Junio																																												
Julio																																												
Agosto																																												
Septiembre																																												
Octubre																																												
Noviembre																																												
Diciembre																																												
Total		-																																										

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	Avances: Se gestionó la emisión de la solicitud para la certificación presupuestaria. Se está revisando la planilla única de avance de obra del contrato complementario. Problemas y soluciones implementadas: La programación anual de obras en gestión de desarrollo territorial se validó en la segunda semana de enero lo cual desprogramó las fechas de ejecución programadas. El proyecto en mención se paralizó el 14 /11/2017. Falta la firma del contrato complementario.	Jorge Tulcanaza Director de Planificación	31/01/2018
Febrero, 2018:	Avances: 23 de febrero se realizó la solicitud del alcalde para elaborar el contrato, el 15 de febrero certificación de la partida presupuestaria. Problemas y soluciones implementadas: No aplica.	Jorge Tulcanaza Director de Planificación	28/02/2018
Marzo, 2018:	Avances: el 9 de marzo se firma el contrato complementario el 27 de marzo está elaborado y suscrito comunicando a Sindicatura. Problemas y soluciones implementadas: No aplica.	Jorge Tulcanaza Director de Planificación	31/03/2018
Abril, 2018:	Avances: APROBACION DE PLANILLA N 11 DE FISCALIZACION RED DE AGUA POTABLE CHIRIYACU APROBACION DE PLANILLA N 9 DE FISCALIZACION DE EXCEDENTES PLANILLA N 12 FISCALIZACION DE CHIRIYACU A PROBACION Problemas y soluciones implementadas: Falta la firma del contrato complementario.	Jorge Tulcanaza Director de Planificación	30/04/2018