



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua Potable del cantón Pedro Moncayo	
Proyecto	Ejecutar varios proyectos de agua potable en beneficio de la población	
Descripción del proyecto	Es de prioridad la datación de agua potable a la población del cantón, ya que las zonas urbanas consolidadas, tanto de la Cabecera Cantonal como de las parroquias rurales, se encuentran abastecida de infraestructura básica en un alto porcentaje, mientras que en los asentamientos humanos dispersos existe déficit de estos servicios en las parroquias con los siguientes porcentajes: Tabacundo con el 88,3%, en La Esperanza con el 89,3%, en Malchingui con el 87,3%, en Tocachi con el 78% y en Tupigachi con el 41%.	Objetivo: Fortalecer la provisión y control del servicio público de agua potable y alcantarillado, para garantizar el acceso sostenible a el agua para consumo humano con estándares de calidad Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta el 2019. Ejecutar obras de mejoramiento y mantenimiento de agua segura en las parroquias del cantón Pedro Moncayo.

HITOS DEL PROYECTO										
Para avance programático				Ejecución						
Detalle	Medio de verificación			Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
1	Gestión de 7 Procesos Precontractuales de los Proyectos de agua segura para el consumo humano del cantón Pedro Moncayo	Contrato	Informes técnicos fiscalización	Recepción de la obra	Entrega a la comunidad o barrio	Porcentaje	100	3%	x	31-01-18
2	Transferencia de fondo a la Empresa EMASA PM	Contrato	Informes técnicos fiscalización	Recepción de la obra	Entrega a la comunidad o barrio	Porcentaje	100	0		
3	Contratación de la obra de construcción de sectorización de agua potable en barrios de Tabacundo Fase I	Contrato	Informes técnicos fiscalización	Recepción de la obra	Entrega a la comunidad o barrio	Porcentaje	100	0		
4	Adquisición de materiales para implementar el proyecto de agua potable Chinchigloma	Contrato	Informes técnicos fiscalización	Recepción de la obra	Entrega a la comunidad o barrio	Porcentaje	100	10	x	30/04/2018
5	Construcción de 8 tanques de reserva de agua potable parroquia Malchingui	Contrato	Informes técnicos fiscalización	Recepción de la obra	Entrega a la comunidad o barrio	Porcentaje	100	15	x	30/04/2018
6	Contratación de la obra de construcción de 3 plantas de tratamiento de agua potable en el centro de Tocachi	Contrato	Informes técnicos fiscalización	Recepción de la obra	Entrega a la comunidad o barrio	Porcentaje	100	0		
7	Contratación de construcción de la obra de mejoramiento extensión agua potable (Tocachi)	Contrato	Informes técnicos fiscalización	Recepción de la obra	Entrega a la comunidad o barrio	Porcentaje	100	10	x	30/04/2018
8	Contratación de construcción de la obra de mejoramiento extensión agua potable (Tocachi)	Contrato	Informes técnicos fiscalización	Recepción de la obra	Entrega a la comunidad o barrio	Porcentaje	100	15	x	30/04/2018
9	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas	Acta entrega recepción			Porcentaje	100			
Avance financiero				Codificado						
GAD MPM				\$	532.548,63			Reforma	Ejecutado	-

Nivel de avance:	3,50 %
-------------------------	---------------

Financiero -

Programático 5,01

Mes	Programático	Financiero
Enero	1,50	-
Febrero	2,00	-
Marzo	2,50	-
Abril	5,01	-
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<u>Avances:</u> Se cuenta con los proyectos que fueron declarados esierto en el año anterior, se esta realizando la actualización de los precios para precios unitarios poder realizar el proceso pre-contractual <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta realizando la actualización de los precios unitarios	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/01/2018
Febrero, 2018	<u>Avances:</u> Se ha pasado el proceso de la construcción de 8 tanques de Agua a la Dirección de Compras Públicas para realizar el respectivo proceso Contractual <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta realizando la actualización de los precios unitarios	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	28/02/2018
Marzo, 2018	<u>Avances:</u> Se ha recibido el proyecto de adquisición de materiales de Chinchigloma, misma que esta en revision ya que Emasa pasa como proyecto y no como adquisicion solo de materiales <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Seespera que desde Emasa, no ayuden con los procesos para poder continuar con la revisión de los mismos	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/03/2018
Abril, 2018	<u>Avances:</u> El Proyecto de Adquisición de materiales para la Comunidad de Chinchigloma, para la Red de Agua de San Juan de Tocachi, fueron realizados las modificaciones y correcciones presupuestarias, para poder realizar la contratación, el proyecto de Santa Monica fue presentado a la Unidad de Compras Publicas <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> En la modalidad de ejecución del proyecto, se cambio la modalidad de Contratación a Adquisición de materiales	Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil	30/04/2018