



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



|                                 |   |                  |   |
|---------------------------------|---|------------------|---|
| <b>Programa</b>                 | Agua segura del Cantón Pedro Moncayo  |                  |   |
| <b>Proyecto</b>                 | Cambio de Línea de Conducción Chiriyacu   |                  |   |
| <b>Descripción del proyecto</b> | El cantón Pedro Moncayo, se encuentra dando soluciones de Agua Potable al cantón es por eso que nace el proyecto de Cambio de línea de conducción Chiriyacu Beneficiando a 80% de lapoblación del Cantón, con este proyectopermitira tener agua potable las 24 horas del día los 7 días de la semana.Aumentado delcauda de 64.50 (l/s) a 94.50(l/s) | <b>Objetivo:</b> | Mejorar la línea de conducción beneficiando al 80% de la población dotando de Agua Potable a las 5 parroquias del cantón. |
|                                 |   |                  | Cambio de lqa tubería de asbesto cemento a tubería corrugada de PVC alta presión  |

|                          |  |   |                   |                    |                  |
|--------------------------|--|---|-------------------|--------------------|------------------|
| <b>Seguimiento</b>       | <b>HITOS DEL PROYECTO</b>  |   |                   |                    |                  |
|                          | Para avance programático   |   |                   | Ejecución          |                  |
|                          | <b>Detalle</b>   | <b>Medio de verificación</b>  | <b>Pond. %</b>    | <b>Unidad</b>      | <b>Meta</b>      |
|                          |  |   |                   | <b>Avance</b>      | <b>(%)</b>       |
|                          |  |   |                   | <b>Fecha logro</b> |                  |
| 1                        | Gestion de 1 Proceso Precontractual de los Proyectos de Agua Potable                     | Pedido de Certificación Presupuestaria. Certificación POA.  | 20,00             | Porcentaje         | 100              |
| 2                        | Construcción de la obra complementaria de la Red de Conducción de agua Potable Chiriyacu | Contrato Complementario<br>Informes técnicos fiscalización<br>Recepción de la obra<br>Firma Acta entrega Recepción General. | 70,00             | Porcentaje         | 100              |
| 3                        | Informes y/o planillas, pago y acta entrega recepción de las obras                       | Informes y/o planillas<br>Acta entrega recepción  | 10,00             | Porcentaje         | 95               |
| <b>Avance financiero</b> |  |   | <b>Codificado</b> |                    |                  |
| GAD MPM                  |  |   | <b>Inicial</b>    | <b>Reforma</b>     | <b>Ejecutado</b> |
|                          |  |   | \$                | <b>611.520,00</b>  |                  |

|                         |                |            |                     |                   |
|-------------------------|----------------|------------|---------------------|-------------------|
| <b>Nivel de avance:</b> | <b>89,81 %</b> | <b>Mes</b> | <b>Programático</b> | <b>Financiero</b> |
|                         | Enero          | 21,50      | -                   |                   |
|                         | Febrero        | 53,00      | -                   |                   |
|                         | Marzo          | 63,58      | -                   |                   |
|                         | Abril          | 99,50      | -                   |                   |
|                         | Mayo           | 96,00      | -                   |                   |
|                         | Junio          | 96,00      | 1.471.872,00        |                   |
|                         | Julio          | 96,00      | -                   |                   |
|                         | Agosto         | 99,50      | -                   |                   |
|                         | Septiembre     | 99,50      | -                   |                   |
|                         | Octubre        |            |                     |                   |
|                         | Noviembre      |            |                     |                   |
|                         | Diciembre      |            |                     |                   |

|                           |   |   |               |
|---------------------------|---|---|---------------|
| <b>Resumen narrativo:</b> |   | <b>Actualizado por:</b>                             | <b>Fecha:</b> |
| Enero, 2018:              | <b>Avances:</b><br>Se esta revisando la planilla N° 11 de avan de obra del contrato complementario  | Carlos Buitrón<br>Técnico de infraestructura civil  | 31/01/2018    |
|                           | <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b><br>Falta la firma del contrato complementario   |   |               |
| Febrero, 2018:            | <b>Avances:</b><br>Se esta revisando la planilla N° 13 que es al ultima de Liquidación  | Carlos Buitrón<br>Técnico de infraestructura civil  | 28/02/2018    |
|                           | <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b><br>Falta la firma del contrato complementario   |   |               |
| Marzo, 2018:              | <b>Avances:</b><br>La obra se encuentra terminada, esta por confirmar la recepcion provisional de la misma  | Carlos Buitrón<br>Técnico de infraestructura civil  | 31/03/2018    |
|                           | <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b><br>Falta la firma del contrato complementario   |   |               |
| Abril, 2018:              | <b>Avances:</b><br>La obra fue recibida por la Comision designa da por la maxima autoridad, en conjunto con el Adminsitrador del Proyecto, La Fiscalización Externa, y el Adminsitrador de la Fiscalizaion  | Carlos Buitrón<br>Técnico de infraestructura civil  | 30/04/2018    |
|                           | <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b><br>Falta la firma del contrato complementario   |   |               |
| Mayo, 2018:               | <b>Avances:</b><br>La obra fue recibida por la Comision designa da por la maxima autoridad, en conjunto con el Adminsitrador del Proyecto, La Fiscalización Externa, y el Adminsitrador de la Fiscalizaion  | Carlos Buitrón<br>Técnico de infraestructura civil  | 30/05/2018    |
|                           | <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b><br>Falta la firma del contrato complementario   |   |               |
| Junio, 2018:              | <b>Avances:</b><br>La obra fue recibida por la Comision designa da por la maxima autoridad, en conjunto con el Adminsitrador del Proyecto, La Fiscalización Externa, y el Adminsitrador de la Fiscalizacion   | Carlos Buitrón<br>Técnico de infraestructura civil  | 30/06/2018    |
|                           | <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b><br>Falta la firma del contrato complementario   |   |               |
| Julio, 2018:              | <b>Avances:</b><br>La obra fue recibida por la Comision de recepción conformada por un delegado por la máxima autoridad, Adminsitrador del Proyecto y contratista; todo esto fue realizado con informe final de la fiscalización externa; El monto del contrato principal es de aprox. \$ 2350000.00 SIN IVA y el Contrato complementario ascendió a un valor aprox. de \$ 546000.00; SIN IVA.  | Alejandro López<br>Técnico de infraestructura civil | 31/07/2018    |
|                           | <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b><br>Contrato complementario fue firmado y ha concluido a entera satisfacción del GAD Municipal y Certificado por la Fiscalización Externa. Informes enviados al BDE, para cumplir con los requisitos solicitados por la mencionada institución previo al último desembolso de recursos para cumplir con los pagos al sr. Contratista.  |   |               |
| Agosto, 2018:             | <b>Avances:</b><br>La obra fue recibida por la Comision de recepción conformada por un delegado por la máxima autoridad, Administrador del Proyecto y contratista; todo esto fue realizado con informe final de la fiscalización externa; El monto del contrato principal es de aprox. \$ 2350000.00 SIN IVA y el Contrato complementario ascendió a un valor aprox. de \$ 546000.00; SIN IVA.<br>Por ahora la obra se encuentra con el acta entrega provisional.   | Alejandro López<br>Técnico de infraestructura civil | 31/08/2018    |
|                           | <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b><br>Contrato complementario fue firmado y ha concluido a entera satisfacción del GAD Municipal y Certificado por la Fiscalización Externa. Informes enviados al BDE, para cumplir con los requisitos solicitados por la mencionada institución previo al último desembolso de recursos para cumplir con los pagos al sr. Contratista. Los trámites de pago se encuentran en la Dirección Financiera, pero no se ha recibido ninguna notificación de cancelación de los mismos. |   |               |

|  |  |   |            |
|--|--|---|------------|
| septiembre, 2018:  | <p><u>Avances:</u><br/>La obra fue recibida por la Comisión de recepción conformada por un delegado por la máxima autoridad, Administrador del Proyecto y contratista; todo esto fue realizado con informe final de la fiscalización externa; El monto del contrato principal es de aprox. \$ 2350000.00 SIN IVA y el Contrato complementario ascendió a un valor aprox. de \$ 546000.00; SIN IVA.<br/>Por ahora la obra se encuentra con el acta entrega provisional.<br/>Se encuentra en trámite la recepción Definitiva de la Obra.</p> | Alejandro López<br>Técnico de infraestructura civil | 30/09/2018 |
| <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u><br/>Contrato complementario fue firmado y ha concluido a entera satisfacción del GAD Municipal y Certificado por la Fiscalización Externa.<br/>Informes enviados al BDE, para cumplir con los requisitos solicitados por la mencionada institución previo al último desembolso de recursos para cumplir con los pagos al sr. Contratista.<br/>Los trámites de pago se encuentran en la Dirección Financiera, pero no se ha recibido ninguna notificación de cancelación de los mismos.<br/>Ha existido el cambio de los administradores, es así que, en la actualidad, no está definido quien es el administrador del mismo, lo que puede crear un problema al momento de la recepción definitiva.</p> |  |   |            |
| Octubre, 2018:   | <p><u>Avances:</u><br/>En los próximos días se firmará el acta entrega recepción Definitiva.</p>   | Alejandro López<br>Técnico de infraestructura civil | 31/10/2018 |
| <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u><br/>Contrato complementario fue firmado y ha concluido a entera satisfacción del GAD Municipal y Certificado por la Fiscalización Externa.<br/>Informes enviados al BDE, para cumplir con los requisitos solicitados por la mencionada institución previo al último desembolso de recursos para cumplir con los pagos al sr. Contratista.<br/>Los trámites de pago se encuentran en la Dirección Financiera, pero no se ha recibido ninguna notificación de cancelación de los mismos.</p>   |  |   |            |