



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Vial			
<b>Proyecto</b>	Ampliación Vial den el Cantón			
<b>Descripción del proyecto</b>	<p>Es este proyecto se va cumpliendo el compromiso realizado con la población del cantón, pese a no disponer de la maquinaria necesaria para la ampliación de las vías en las zonas pobladas de cada una de las parroquias se va cumpliendo para dar facilidad a la movilidad de la población</p>	<b>Objetivos</b>		
	<p>Alcanzar el 100% de las vía del territorio, con mantenimietnos y ampliaciones viales para poder cambiar el buen vivir de su población</p>			
<b>Seguimiento</b>	0			
<b>Para avance programático</b>				
<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Ejecución</b>	
1. MALCHINGUI	ml	25.630,00	Unidad Meta Avance (E) Fecha	
2. TOCACHI	ml	5.548,00	ml 25.630,00 20,50	
3. LA ESPERANZA	ml	8.960,00	ml 5.548,00 21,01	
4. TABACUNDO	ml	98.650,00	ml 8.960,00 20,18	
5. TUPIGACHI	ml	25.244,49	ml 98.650,00 20,00	
<b>Avance financiero</b>		<b>Codificado</b>		
Inicial		Reforma	Ejecutado	
GAD PM		874.293,19	177.815,50	
<b>Nivel de avance: 43,58%</b>				
		<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
		Enero		-
Febrero		-		
Marzo	10,03	87.691,61		
Abril		-		
Mayo		-		
Junio		-		
Julio		-		
Agosto	10,05	87.866,47		
Septiembre		-		
Octubre		-		
Noviembre		-		
Diciembre		-		
<b>Resumen narrativo:</b>				
Diciembre, 2016	<p><b>Avances:</b> Se realiza la recepción de los de adoquinado por parte de los trabajadores de GAD Municipal, mismos que son comunicados al GAD de la Provincia ya que en cogestión se ejecuto esta obra, para ser coordinada su entrega a la comunidad.</p> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.</p>	Actualizado por: Carlos Buitron	Fecha: 31/12/2016	