



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Presupuesto Participativo		
Proyecto	Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de Tupigachi		
Descripción del proyecto	<p>En Tupigachi en lo que compete a la vivienda existe un déficit del 19%, debido a que varias familias no disponen de los servicios básicos elementales; el 97,3% de viviendas no cuentan con servicios residenciales como: agua de uso doméstico al interior de la vivienda o/y 2) eliminación de excretas conectado a la red pública de alcantarillado.</p> <p>En torno a esto se definen como obras estratégicas de gestión del territorio en esta parroquia, cuya intervención se fundamenta en el Artículo 304 del COOTAD que establece: Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación propias; mismos que se constituyen para Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos;</p> <p>De igual forma el literal b) del Art. 65 del COOTAD estipula como competencia de los GADs, Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.</p>		<p>Objetivo:</p> <p>1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de Tupigachi a base del Presupuesto participativo.</p> <p>2. Construir obras de alcantarillado, agua segura e infraestructura civil en la parroquia de Tupigachi en las comunidades de: San Juan Loma, Santa Mónica, Nano Loma, Chaupiloma y la zona central de Tupigachi.</p>

Para avance programático				Ejecución			
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
1	Gestión de 3 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de Tupigachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	Porcentaje	100	63	x	31/03/2018
2	Construcción de la complementación del estadio ñaño loma (Tupigachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	Porcentaje	100			
3	Construcción de la red de agua potable Santa Mónica (Tupigachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	Porcentaje	100	15	x	31/03/2018
4	Construcción del alcantarillado sanitario en la zona central (Tupigachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	Porcentaje	100	95	x	31/03/2018
5	Construcción del sistema de alcantarillado san Juan Loma (Tupigachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	Porcentaje	100	95	x	31/03/2018
6	Construcción del adoquinado de las calles Esmeraldas y Japón	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	Porcentaje	100	100	x	31/03/2018
7	Adquisición de materiales para implementar el proyecto de agua segura para el sector de Chinchinloma - Chaupiloma	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	Porcentaje	100	10	x	31/03/2018
8	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	Porcentaje	100	50	x	31/03/2018
			100,00				
Avance financiero			Inicial		Codificado		
GAD MPM			\$ 437.620,00		Reforma		Ejecutado

Nivel de avance:	36,42 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	35,90	-
		Febrero	46,33	-
		Marzo	52,03	
		Abril		
		Mayo		
		Junio		
		Julio		
		Agosto		
		Septiembre		
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<p><u>Avances:</u> Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Se está actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra</p>	Carlos Buitrón	31/01/2018
Febrero, 2018:	<p><u>Avances:</u> Se están HA ENTREGADO A Compras Públicas los procesos de contratación de Materiales para los CIBV'S y Construcción del Cerramiento del Estadio de Ñaño Loma.</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Se está actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra</p>	Carlos Buitrón	28/02/2018
Marzo, 2018:	<p><u>Avances:</u> Se están HA ENTREGADO A Compras Públicas los procesos de construcción de Batallas Sanitarias en Cochasqui, La Esperanza,</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Se está actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra</p>	Carlos Buitrón	31/03/2018