



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Presupuesto Participativo		
Proyecto	Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de Tupigachi		
Descripción del proyecto	En Tupigachi en lo que compete a la vivienda existe un déficit del 19%, debido a que varias familias no disponen de los servicios básicos elementales; el 97,3% de viviendas no cuentan con servicios residenciales como: agua de uso doméstico al interior de la vivienda o/y 2) eliminación de excretas conectado a la red pública de alcantarillado.		Objetivo: 1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de Tupigachi a base del Presupuesto participativo. 2. Construir obras de alcantarillado, agua segura e infraestructura civil en la parroquia de Tupigachi en las comunidades de: San Juan Loma, Santa Mónica, Nano Loma, Chaupiloma y la zona central de Tupigachi.
	En torno a esto se definen como obras estratégicas de gestión del territorio en esta parroquia, cuya intervención se fundamenta en el Artículo 304 del COOTAD que establece: Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación propias; mismos que se constituyen para Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; De igual forma el literal b) del Art. 65 del COOTAD estipula como competencia de los GADs, Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.		

Seguimiento				
Para avance programático				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Ejecución	
			Unidad	Meta
1	Gestión de 3 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de Tupigachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	Porcentaje	100
			Avance	63
			(%)	x
			Fecha logro	31/03/2018
2	Construcción de la complementación del estadio ñaño loma (Tupigachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	Porcentaje	100
			Avance	25
			(%)	x
			Fecha logro	30/04/2018
3	Construcción de la red de agua potable Santa Mónica (Tupigachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	Porcentaje	100
			Avance	15
			(%)	x
			Fecha logro	31/03/2018
4	Construcción del alcantarillado sanitario en la zona central (Tupigachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	Porcentaje	100
			Avance	100
			(%)	x
			Fecha logro	31/03/2018
5	Construcción del sistema de alcantarillado san Juan Loma (Tupigachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	Porcentaje	100
			Avance	100
			(%)	x
			Fecha logro	31/03/2018
6	Construcción del adoquinado de las calles Esmeraldas y Japón	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	Porcentaje	100
			Avance	100
			(%)	x
			Fecha logro	31/03/2018
7	Adquisición de materiales para implementar el proyecto de agua segura para el sector de Chinchinloma - Chaupiloma	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	Porcentaje	100
			Avance	10
			(%)	x
			Fecha logro	31/03/2018
8	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	Porcentaje	100
			Avance	50
			(%)	x
			Fecha logro	31/03/2018
		100,00		
Avance financiero			Codificado	
GAD MPM		\$	Reforma	Ejecutado
		437.620,00		-

Nivel de avance:	39,61 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	35,90	-
		Febrero	46,33	-
		Marzo	52,03	-
		Abril	53,98	-
		Mayo	55,28	-
		Junio	56,58	0
		Julio		
		Agosto		
		Septiembre		
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se dio inico a la construcción de algunos proyectos.	Carlos Buitrón	31/01/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Febrero, 2018	<u>Avances:</u> Se estan HA ENTREGADO A Compras Públicas los procesos de contratación de Materiales para los CIBV'S y Construcción del Cerramiento del Estadio de Ñaño Loma.	Carlos Buitrón	28/02/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Marzo, 2018	<u>Avances:</u> Se estan HA ENTREGADO A Compras Públicas los procesos de contratación de construcción de Batwrias Sanitarias en Cochasqui, La Esperanza,	Carlos Buitrón	31/03/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Abril, 2018	<u>Avances:</u> Se estan entregando a la Unidad de Compras Públicas la información sobre los procesos	Carlos Buitrón	30/04/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Mayo, 2018	<u>Avances:</u> Se estan entregando a la Unidad de Compras Públicas la información sobre los procesos	Carlos Buitrón	30/05/2018

	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Junio, 2018	<u>Avances:</u> Se dio inicio a la construccion de la obra del Estadio de Naño Loma,	Carlos Buitrón	30/06/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		