



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa	Presupuesto Participativo		
Proyecto	Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de La Esperanza		
Descripción del proyecto	Las obras de infraestructura civiles y viales que se implementarán en la parroquia de La Esperanza coadyuvarán a garantizar el acceso a servicios básicos de la población del cantón, priorizando a las comunidades rurales y la conservación del ambiente. Considerando que en la parroquia se diagnostica que alrededor del 40 % de la población no cuenta con servicio de alcantarillado El agua de consumo humano tiene tratamiento potabilizante y el sistema de aguas servidas todavía no sobrepasa el 50% de la cobertura necesaria, a diferencia que la energía eléctrica se encuentra en un 100% en el territorio parroquial Infraestructura y acceso de la población a servicios de salud y educación. La Prioridad de las vías de La Parroquia La Esperanza Primera: El Rosario – Vicente Solano – Cubinche - Tomalón Apertura y comunicación entre caminos vecinales. Observando técnicas para apertura de vías. Segunda: Chimbacalle – San Luis – Guaraquí - Tomalón Tercera: La Esperanza – Otón Cuarta: Chimbacalle – Guaraquí – Mojanda – La Esperanza Quinta: Chimburlo – Chimbacalle – La Esperanza – Tabacundo.	Objetivo: 1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de La Esperanza a base del Presupuesto participativo. 2. Construir obras de alcantarillado, agua segura e infraestructura civil en la parroquia de La Esperanza en los barrios de Chimbacalle, Tomalón, La Loma, Mojanda, Cubinche, El Rosario.	

Para avance programático				Ejecución				
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
1	Gestión de 7 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de La Esperanza	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	20,00	Porcentaje	100	30	x	30/04/2018
2	Contratación de la obra de construcción del levantamiento del muro del estadio central (La Esperanza)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	10	x	30/04/2018
3	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado (Chimbacalle, Tomalón, La Loma) I etapa	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	10	x	30/04/2018
4	Adquisición de materiales para la obra de construcción del alcantarillado pluvial y/o canal de la Calle Mojanda (720m)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100			
5	Adquisición de materiales para la obra de construcción del adoquinado de la calle Valencia- Cubinche	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100			
6	Contratación de la obra de construcción del centro de desarrollo comunitario de la casa barrial El Rosario (2016)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	25	x	30/04/2018
7	Contratación de la obra de construcción de baterías sanitarias del parque recreacional El Rosario Fase II	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	10	x	30/04/2018
8	Adquisición de materiales para la obra de construcción del adoquinado de la Calle Mojanda (8400m2)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100			
9	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	10,00	Porcentaje	100			
10	Informes Técnicos de avance y final de gestión	informes	5,00	Unidad	13	4	x	30/04/2018
Avance financiero				Codificado				
				Inicial		Ejecutado		
GAD MPM				\$		374.652,46		

Nivel de avance:	9,13 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	1,88	-
		Febrero	4,87	-
		Marzo	8,65	-
		Abril	13,04	-
		Mayo	13,04	-
		Junio		-
		Julio		-
		Agosto		-
		Septiembre		-
		Octubre		-
		Noviembre		-
		Diciembre		-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	Avances: Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos. Problemas y soluciones implementadas: Se están actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra	Carlos Buitrón	31/01/2018
Febrero, 2018	Avances: Se están entregando a Compras Públicas los procesos de contratación de Materiales para los CIBV'S y Construcción del Cerramiento del Estadio de Naño Loma. Problemas y soluciones implementadas: Se están actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra	Carlos Buitrón	28/02/2018
Marzo, 2018	Avances: Se están entregando a Compras Públicas los procesos de construcción de Baterías Sanitarias en Cochasqui, La Esperanza, Problemas y soluciones implementadas: Se están actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra	Carlos Buitrón	31/03/2018
Abril, 2018	Avances: Se están entregando a la Unidad de Compras Públicas la información sobre los procesos	Carlos Buitrón	30/04/2018

	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Mayo, 2018	<u>Avances:</u> Se estan entregando a la Unidad de Compras Públicas la información sobre los procesos	Carlos Buitrón	30/05/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No Aplica		