



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Presupuesto Participativo		
<b>Proyecto</b>	Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de Tupigachi		
<b>Descripción del proyecto</b>	En Tupigachi en lo que compete a la vivienda existe un déficit del 19%, debido a que varias familias no disponen de los servicios básicos elementales; el 97,3% de viviendas no cuentan con servicios residenciales como: agua de uso doméstico al interior de la vivienda o/y 2) eliminación de excretas conectado a la red pública de alcantarillado.		<b>Objetivo:</b> 1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de Tupigachi a base del Presupuesto participativo.  2. Construir obras de alcantarillado, agua segura e infraestructura civil en la parroquia de Tupigachi en las comunidades de: San Juan Loma, Santa Mónica, Nano Loma, Chaupiloma y la zona central de Tupigachi.
	En torno a esto se definen como obras estratégicas de gestión del territorio en esta parroquia, cuya intervención se fundamenta en el Artículo 304 del COOTAD que establece: Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación propias; mismos que se constituyen para Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; De igual forma el literal b) del Art. 65 del COOTAD estipula como competencia de los GADs, Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.		

Seguimiento					Ejecución				
Para avance programático					Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
Detalle			Medio de verificación	Pond. %					
1	Gestión de 3 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de Tupigachi		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	16,00	Porcentaje	100	63	x	31/03/2018
2	Construcción de la complementación del estadio ñaño loma (Tupigachi)		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	13,00	Porcentaje	100	15	x	30/04/2018
3	Construcción de la red de agua potable Santa Mónica (Tupigachi)		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	13,00	Porcentaje	100	15	x	31/03/2018
4	Construcción del alcantarillado sanitario en la zona central (Tupigachi)		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	13,00	Porcentaje	100	95	x	31/03/2018
5	Construcción del sistema de alcantarillado san Juan Loma (Tupigachi)		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	13,00	Porcentaje	100	95	x	31/03/2018
6	Construcción del adoquinado de las calles Esmeraldas y Japón		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	9,00	Porcentaje	100	100	x	31/03/2018
7	Adquisición de materiales para implementar el proyecto de agua segura para el sector de Chinchinloma - Chaupiloma		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	13,00	Porcentaje	100	10	x	31/03/2018
8	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras		Informes y/o planillas Acta entrega recepción	10,00	Porcentaje	100	50	x	31/03/2018
				100,00					
<b>Avance financiero</b>					<b>Codificado</b>				
					<b>Inicial</b>		<b>Reforma</b>		<b>Ejecutado</b>
GAD MPM				\$	437.620,00				-

<b>Nivel de avance:</b>	37,79 %	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
		Enero	35,90	-
		Febrero	46,33	-
		Marzo	52,03	-
		Abril	53,98	-
		Mayo		
		Junio		
		Julio		
		Agosto		
		Septiembre		
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2018:	<u>Avances:</u> Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.	Carlos Buitrón	31/01/2018
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Se está actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra		
Febrero, 2018	<u>Avances:</u> Se están HA ENTREGADO A Compras Públicas los procesos de contratación de Materiales para los CIBV'S y Construcción del Cerramiento del Estadio de Ñaño Loma.	Carlos Buitrón	28/02/2018
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Se está actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra		
Marzo, 2018	<u>Avances:</u> Se están HA ENTREGADO A Compras Públicas los procesos de construcción de Batwrias Sanitarias en Cochasqui, La Esperanza,	Carlos Buitrón	31/03/2018
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Se está actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra		
Abril, 2018	<u>Avances:</u> Se están entregando a la Unidad de Compras Públicas la información sobre los procesos	Carlos Buitrón	30/04/2018
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Se está actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra		