



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Saneamiento		
Proyecto	Construcción de Sistemas de Alcantarillado en el cantón		
Descripción del proyecto	Continuando con los propósitos plantados en la Administración, se está disminuyendo el nivel de pobreza en la población y dotando de acceso a servicios básicos como es el alcantarillado en varios lugares en el cantón	Objetivo: Es dotar de servicios básicos a la población del cantón	
		Ejecutando la construcción de varios sistemas de alcantarillado en las parroquias	

Seguimiento					HITOS DEL PROYECTO					
Para avance programático					Ejecución					
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro			
1	Gestión de 22 Procesos Precontractuales de los Proyectos de Saneamiento Cantonal	10,00	Porcentaje	100	14%	x	31-01-18			
2	Contratación de la obra de construcción alcantarillado sanitario Nuevas Esperanza Etapa I	6,00	Porcentaje	100	10	x	30/03/2018			
3	Contratación de la obra de construcción alcantarillado sanitario Calle Isidro Ayora	6,00	Porcentaje	100	10	x	30/03/2018			
4	Contratación de la obra de construcción alcantarillado Pluvial Calle Pacifico Proaño	6,00	Porcentaje	100	10	x	30/03/2018			
5	Contratación de los estudios para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchingui	6,00	Porcentaje	100	10	x	30/04/2018			
6	Proceso de expropiación de los predios (2000m2) para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchingui	6,00	Porcentaje	100		0				
7	Contratación de los estudios Sistema de alcantarillado pluvial de la cabecera parroquial de la parroquia de Tocachi	6,00	Porcentaje	100		0				
8	Contratación de la construcción del alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de dos vías transversales del Barrio San Juan (0,45Km)	6,00	Porcentaje	100		0				
9	Contratación de la obra de construcción de la obra de alcantarillado sanitario de la calle Pichincha - Chimburlo de la parroquia de Tocachi	6,00	Porcentaje	100	10	x	30/03/2018			
10	Contratación de la construcción del alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasquí fase I	6,00	Porcentaje	100		0				
11	Contratación de la construcción del alcantarillado I etapa Tomalon 1, Tomalon 2, La Loma, Chimbacalle	6,00	Porcentaje	100	10	x	30/03/2018			
12	Adquisición de materiales para la obra de construcción del alcantarillado pluvial y/o canal calle Mojanda 720ml	6,00	Porcentaje	100		0				
13	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado sanitario Zona Central de Tupigachi	6,00	Porcentaje	100	90	x	30/03/2018			
14	Contratación de la obra de construcción del sistema de alcantarillado San Juan Loma, Tupigachi	6,00	Porcentaje	100	90	x	30/03/2018			
15	Mantenimientos de Alcantarillado en el Cantón	6,00	Porcentaje	100		0				
16	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	6,00	Porcentaje	100		0				
100,00										
Avance financiero					Codificado					
GAD MPM					Inicial		Reforma		Ejecutado	
\$					922.928,88				-	

Nivel de avance:	10,09 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	3,60	-
		Febrero	5,41	-
		Marzo	12,31	-
		Abril	14,41	-
		Mayo		
		Junio		
		Julio		
		Agosto		
		Septiembre		
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		
Resumen narrativo:		Actualizado por:		Fecha:
Enero, 2018: <u>Avances:</u> Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.		Carlos Buitrón		31/01/2018

	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> En la contratación del Sistema de Alcantarillado de Nueva Esperanza aun no se ha podido dar inicio ya que la comunidad no cuenta con los respectivos permisos de pasos servidumbre para poder conducir el sistema de alcantarillado.</p>		
Febrero,2018	<p><u>Avances:</u> Se esta ejecutando los proyectos de Zona Centra de Tupigachi, San Juan Loma de Tupigachi, y se entrega a Comptas Públicas el proceso para la contratación de Planta Tratamiento de Tomalon.</p>	Carlos Buitrón	28/02/2018
	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> En la contratación del Sistema de Alcantarillado de Nueva Esperanza aun no se ha podido dar inicio ya que la comunidad no cuenta con los respectivos permisos de pasos servidumbre para poder conducir el sistema de alcantarillado.</p>		
Marzo, 2018	<p><u>Avances:</u> Se esta ejecutando los proyectos de Zona Centra de Tupigachi, San Juan Loma de Tupigachi, y se entrega a Comptas Públicas el proceso para la contratación de Planta Tratamiento de Tomalon, Alcantarillado de la calle isidro ayora, alcantarillado calle pacifico proaño, .</p>	Carlos Buitrón	30/03/2018
	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> En la contratación del Sistema de Alcantarillado de Nueva Esperanza aun no se ha podido dar inicio ya que la comunidad no cuenta con los respectivos permisos de pasos servidumbre para poder conducir el sistema de alcantarillado.</p>		
Abril, 2018	<p><u>Avances:</u> Se esta ejecutando los proyectos de Zona Centra de Tupigachi, San Juan Loma de Tupigachi, y se entrega a Comptas Públicas el proceso para la contratación de Planta Tratamiento de Tomalon, Alcantarillado de la Calle Isidro ayora, Alcantarillado Calle Pacifico Proaño, .</p>	Carlos Buitrón	30/04/2018
	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> En la contratación del Sistema de Alcantarillado de Nueva Esperanza aun no se ha podido dar inicio ya que la comunidad no cuenta con los respectivos permisos de pasos servidumbre para poder conducir el sistema de alcantarillado.</p>		