


	26	Implementación del sello asfáltico en la vía a San José Alto	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100			
	27	Implementación del empedrado decorativo de la vía a las Lagunas de Mojanda - Primera Etapa	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100			
	28	Construcción de los embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo)	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100	100	x	31/01/2020
	29	Gestión del proceso de adquisición de materiales para la elaboración de los adoquines.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100			
	30	Gestión del proceso de contratación del servicio de elaboración de adoquines	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100			
	31	Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y calle García Moreno-Parroquia Tocachi	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100	82	x	30/09/2020
	32	Informes de avances y evaluación del programa - LOTAIP	Informes	2,00	Unidad	12	9	x	30/09/2020
Avance financiero				Codificado					
				Inicial		Reforma		Ejecutado	
GAD MPM				\$ 2.256.627,97		2.031.660,32		\$ -	

Nivel de avance:	26,04 %		Mes	Programático	Financiero
			Enero	14,15	\$ -
			Febrero	14,31	
			Marzo	14,46	
			Abril	14,62	
			Mayo	14,77	
			Junio	18,00	
			Julio	27,00	
			Agosto	30,50	
			Septiembre	37,20	
			Octubre		
			Noviembre		
			Diciembre		



Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020:	<p><u>Avances:</u></p> <p>1. Se tiene un avance de Obra de 15 en la Construcción del Adoquinado de la Calle Valencia y calle Guaraquí de la Parroquia de La Esperanza, 2. Se reporta un avance del 15% de la construcción de embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo) 3. Se tiene un avance del 15% de la construcción del Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y calle García Moreno-Parroquia Tocachi</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u></p> <p>No aplica</p>	Ing. Fernanda Vinueza Coordinadora de Vialidad	31/01/2020
Febrero, 2020:	<p><u>Avances:</u></p> <p>1. Se tiene un avance de Obra de 15 en la Construcción del Adoquinado de la Calle Valencia y calle Guaraquí de la Parroquia de La Esperanza, 2. Se reporta un avance del 15% de la construcción de embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo) 3. Se tiene un avance del 15% de la construcción del Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y calle García Moreno-Parroquia Tocachi</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u></p> <p>No aplica</p>	Ing. Fernanda Vinueza Coordinadora de Vialidad	29/02/2020
Marzo, 2020:	<p><u>Avances:</u></p> <p>1. Se tiene un avance de Obra de 15 en la Construcción del Adoquinado de la Calle Valencia y calle Guaraquí de la Parroquia de La Esperanza, 2. Se reporta un avance del 15% de la construcción de embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo) 3. Se tiene un avance del 15% de la construcción del Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y calle García Moreno-Parroquia Tocachi 4. Los proyectos que se están ejecutando tanto como contrato de obra y obras por adquisición de materiales y ejecutadas por administración directa, han sufrido un retraso de 15 días en el mes de marzo debido a la EMERGENCIA SANITARIA a nivel nacional.</p>	Ing. Andrea Morales Coordinadora de Vialidad	31/03/2020
Abril, 2020:	<p><u>Avances:</u></p> <p>1. Se tiene un avance de Obra de 15 en la Construcción del Adoquinado de la Calle Valencia y calle Guaraquí de la Parroquia de La Esperanza, 2. Se reporta un avance del 15% de la construcción de embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo) 3. Se tiene un avance del 15% de la construcción del Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y calle García Moreno-Parroquia Tocachi 4. Los proyectos que se están ejecutando tanto como contrato de obra y obras por adquisición de materiales y ejecutadas por administración directa, han sufrido un retraso de 30 días más en el mes de abril debido a la EMERGENCIA SANITARIA a nivel nacional.</p>	Ing. Andrea Morales Coordinadora de Vialidad	30/04/2020
Mayo, 2020:	<p><u>Avances:</u></p> <p>1. Se tiene un avance de Obra de 15 en la Construcción del Adoquinado de la Calle Valencia y calle Guaraquí de la Parroquia de La Esperanza, 2. Se reporta un avance del 15% de la construcción de embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo) 3. Se tiene un avance del 15% de la construcción del Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y calle García Moreno-Parroquia Tocachi 4. Los proyectos que se están ejecutando tanto como contrato de obra y obras por adquisición de materiales y ejecutadas por administración directa, han sufrido un retraso de 30 días más en el mes de mayo debido a la EMERGENCIA SANITARIA a nivel nacional.</p>	Ing. Andrea Morales Coordinadora de Vialidad	31/05/2020
Junio, 2020:	<p><u>Avances:</u></p> <p>1 Se unifico la Construcción del embaulado de la quebrada del Pueblo, Construcción del embaulado de la quebrada junto a la Escuela Manuel Villavicencio y Construcción del embaulado de la quebrada y muros en el Barrio Granobles por un solo proyecto que es la Construcción de los embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo) junto a la vía de ingreso a las lagunas construcción de embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo) la misma que ya se encuentra concluida 2.La Construcción del adoquinado y cunetas de la calle Simón Bolívar desde la panamericana hasta el Centro Poblado se unifico y se tiene construcción del Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y calle García Moreno-Parroquia Tocachi con un avance del 50% 3. Los proyectos que se están ejecutando tanto como contrato de obra y obras por adquisición de materiales y ejecutadas por administración directa, han sufrido un retraso de 30 días más en el mes de mayo debido a la EMERGENCIA SANITARIA a nivel nacional.</p>	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/06/2020
Julio, 2020:	<p><u>Avances:</u></p> <p>1 Se culminó el Gestión del proceso de adquisición de materiales para complementación del adoquinado de la Calle Valencia</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u></p> <p>No aplica</p>	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/07/2020
Agosto, 2020:	<p><u>Avances:</u> Se realizo un avance de las Obras de Adquinados de la calle Simón Bolívar y Garcia Moreno</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u></p> <p>No aplica</p>	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/08/2020
Septiembre, 2020:	<p><u>Avances:</u> Se realizo un avance de las Obras de Adquinados de la calle Simón Bolívar y Garcia Moreno</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u></p> <p>No aplica</p>	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/09/2020

