



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DEL EF 2020



Programa	Unidad de Infraestructura Civil		
Meta del PDOT	Alcanzar al menos 6 m2/habitante de espacios sociales y recreativos al 2019 Al 2019 se implementa el 100% del parque lineal en el cantón Pedro Moncayo Al 2019 se implementan y mejoran 4 centros de desarrollo comunitario en el cantón Pedro Moncayo Al 2019 se mejora 10 CIBV's de la parroquia de Tabacundo		

Programa del POA	Infraestructura civil		
Descripción del Programa	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de infraestructura civil, como la construcción de áreas recreacionales, casa comunales, construcción de CDI'S a nivel Cantonal, así como seguimiento de obras de Saneamiento.		Objetivo: Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias.
			Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual

Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
1	Diseño del Programa de construcción, arreglo y mantenimiento de obras de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo	Programa	10,00	Porcentaje	1	3	x	31/08/2020
2	Diseño y gestión de proyectos y TDR's las obras de infraestructura civil	Proyectos TDR's	10,00	Porcentaje	100	20	x	31/08/2020
3	Gestión de adquisición de licencia de uso de paquetes informáticos para la realización de diseños estructurales y de análisis de precios unitarios	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	2,45	Porcentaje	100	0		
4	Construcción de la oficina para la unidad de infraestructura civil	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	2,45	Porcentaje	100	0		
5	Construcción del centro de desarrollo integral del barrio Mojanda	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	3,38	Porcentaje	100	0		
6	Construcción del centro de desarrollo integral del barrio San Joaquín	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	3,38	Porcentaje	100	0		
7	Construcción del centro de desarrollo integral del barrio Nuevo San José	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	3,38	Porcentaje	100	0		
8	Construcción del centro de desarrollo integral del barrio Nuevo Amanecer	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	3,38	Porcentaje	100	0		
9	Construcción del centro de desarrollo integral del barrio Guallaro Chico	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	3,38	Porcentaje	100	0		
10	Construcción del centro de desarrollo integral del barrio El Tambo	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	3,38	Porcentaje	100	0		
11	Realización del adensamiento de varias obras de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	3,38	Porcentaje	100	10		
12	Construcción del Archivo General de la Municipalidad	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	2,44	Porcentaje	100	0		
13	Regeneración urbana del Plazoleta La Banda - Primera Etapa	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	2,44	Porcentaje	100	10		
14	Gestión de adquisición de herramientas básicas para la cuadrilla municipal	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	2,00	Porcentaje	100	0		
15	Gestión de adquisición de repuestos y accesorios para equipos operativos de la cuadrilla de obras públicas del GAD Municipal de Pedro Moncayo	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	2,00	Porcentaje	100	0		
16	Gestión de elaboración de estudios de suelos para la ejecución de obras de infraestructura civil	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	3,38	Porcentaje	100	0		
17	Construcción del centro de desarrollo integral del barrio Santa Clara	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	3,38	Porcentaje	100	0		
18	Construcción de las baterías sanitarias en el parque central de Tocachi	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	3,38	Porcentaje	100	0		
19	Construcción del edificio del GAD Parroquial de Tocachi-Ira Etapa	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	3,38	Porcentaje	100	0		
20	Construcción del Parque Recreacional Puruhantag - Primera Etapa	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	3,38	Porcentaje	100	0		
21	Contratación de la obra de construcción del Parque recreacional de Malchinguí	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	3,38	Porcentaje	100	0		
22	Construcción de la tribuna de Puerto Limón de la parroquia La Esperanza	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	3,38	Porcentaje	100	0		
23	Construcción de tribunas, cubiertas, camerinos, baterías sanitarias y kioscos para varias áreas deportivas del cantón Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	3,38	Porcentaje	100	40	x	31/08/2020
24	Construcción del Consejo de la Judicatura, sede Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	3,38	Porcentaje	100	60	x	31/08/2020
25	Construcción de aulas para la implementación de la Universidad en Tabacundo - Primera Etapa	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	3,38	Porcentaje	100	0		
26	Construcción del Centro de Desarrollo Infantil emblemático en la Parroquia de Tabacundo.	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	3,38	Porcentaje	100	10		
27	Construcción de varias obras de infraestructura en el cantón Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	3,38	Porcentaje	100	10		
28	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	2,00	Unidad	12	8	x	31/08/2020
Avance financiero				Codificado				
				Inicial		Reforma		Ejecutado
GAD MPM				\$ 1.799.524,03		2.143.491,68		881.471,04

Nivel de avance:	24,92 %																																										
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #92d050;">Mes</th> <th style="background-color: #92d050;">Programático</th> <th style="background-color: #92d050;">Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>5,32</td><td>649.431,54</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>18,38</td><td>179.952,40</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>18,70</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>19,05</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>15,22</td><td>7.099,00</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>16,05</td><td>44.988,10</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>16,79</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>17,97</td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	5,32	649.431,54	Febrero	18,38	179.952,40	Marzo	18,70	-	Abril	19,05	-	Mayo	15,22	7.099,00	Junio	16,05	44.988,10	Julio	16,79	-	Agosto	17,97	-	Septiembre	-	-	Octubre	-	-	Noviembre	-	-	Diciembre	-	-	
Mes	Programático	Financiero																																									
Enero	5,32	649.431,54																																									
Febrero	18,38	179.952,40																																									
Marzo	18,70	-																																									
Abril	19,05	-																																									
Mayo	15,22	7.099,00																																									
Junio	16,05	44.988,10																																									
Julio	16,79	-																																									
Agosto	17,97	-																																									
Septiembre	-	-																																									
Octubre	-	-																																									
Noviembre	-	-																																									
Diciembre	-	-																																									

Resumen narrativo:	Actualizado por:	Fecha:
---------------------------	-------------------------	---------------

Enero, 2020:	<u>Avances:</u> 1. Construcción de tribunas, cubiertas, camerinos, baterías sanitarias y kioscos para varias áreas deportivas del cantón Pedro Moncayo, en un avance del 15%. 2. Contratación de la Obra de Construcción del Consejo de la Judicatura, sede Pedro Moncayo en un avance del 15%, se encuentra en etapa de cimentación.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	31/01/2020
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Se esta actualizando detalles constructivos del proyecto Consejo de la Judicatura, sede Pedro Moncayo			
Febrero, 2020:	<u>Avances:</u> 1. Se encuentra en un avance de Obra de la Contratación de Diseño del Programa de construcción, arreglo y mantenimiento de obras de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo. 2. Diseño y gestión de proyectos y TDR's las obras de infraestructura civil en un avance del 5%, se estan elaborando los proyectos por parte de planificación y obras publicas. 3. Regeneración urbana del Plazoleta La Banda - Primera Etapa, en un avance del 5%, se estan elaborando los proyectos por parte de planificación y obras publicas. 4. Construcción de tribunas, cubiertas, camerinos, baterías sanitarias y kioscos para varias áreas deportivas del cantón Pedro Moncayo, en un avance del 25%, se encuentra en ejecución en obra civil. 5. Construcción del Consejo de la Judicatura, sede Pedro Moncayo, en un avance del 25%, se encuentra en esta etapa de fundiciones de columnas y losas. 6. Construcción del Centro de Desarrollo Infantil emblemático en la Parroquia de Tabacundo, en un avance del 5%, se estan elaborando los proyectos por parte de planificación y obras publicas. 7. Construcción de varias obras de infraestructura en el cantón Pedro Moncayo, en un avance del 5%, se estan elaborando los proyectos por parte de planificación y obras publicas. 8. Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	29/02/2020
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Se esta actualizando detalles constructivos del proyecto Consejo de la Judicatura, sede Pedro Moncayo Se estan desarrollando los proyectos y TDR's de Regeneración urbana del Plazoleta La Banda, Centro de Desarrollo Infantil emblemático en la Parroquia de Tabacundo, Construcción de varias obras de infraestructura en el cantón Pedro Moncayo.			
Marzo, 2020:	<u>Avances:</u> 1. Se encuentra en un avance de Obra de la Contratación de Diseño del Programa de construcción, arreglo y mantenimiento de obras de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo. 2. Diseño y gestión de proyectos y TDR's las obras de infraestructura civil en un avance del 10%, en fase de revision por parte de planificación y obras publicas. 3. Regeneración urbana del Plazoleta La Banda - Primera Etapa, en un avance del 10%, en fase de revision por parte de planificación y obras publicas. 4. Construcción del Centro de Desarrollo Infantil emblemático en la Parroquia de Tabacundo, en un avance del 10%, en fase de revision por parte de planificación y obras publicas. 5. Construcción de varias obras de infraestructura en el cantón Pedro Moncayo, en un avance del 10%, en fase de revision por parte de planificación y obras publicas. 6. Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	31/03/2020
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Se hizo la paralización de todas las obras en ejecución del Canton de Pedro Moncayo por estado de Emergencia hasta nueva Orden del COE Cantonal. Se estan desarrollando los proyectos y TDR's de Regeneración urbana del Plazoleta La Banda, Centro de Desarrollo Infantil emblemático en la Parroquia de Tabacundo, Construcción de varias obras de infraestructura en el cantón Pedro Moncayo.			
Abril, 2020:	<u>Avances:</u> 1. Se encuentra en un avance de Obra de la Contratación de Diseño del Programa de construcción, arreglo y mantenimiento de obras de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo. 2. Diseño y gestión de proyectos y TDR's las obras de infraestructura civil en un avance del 10%, en fase de revision por parte de planificación y obras publicas. 3. Regeneración urbana del Plazoleta La Banda - Primera Etapa, en un avance del 10%, en fase de revision por parte de planificación y obras publicas. 4. Construcción del Centro de Desarrollo Infantil emblemático en la Parroquia de Tabacundo, en un avance del 10%, en fase de revision por parte de planificación y obras publicas. 5. Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	30/04/2020
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Se hizo la paralización de todas las obras en ejecución del Canton de Pedro Moncayo por estado de Emergencia hasta nueva Orden del COE Cantonal. Se estan desarrollando los proyectos y TDR's de Regeneración urbana del Plazoleta La Banda, Centro de Desarrollo Infantil emblemático en la Parroquia de Tabacundo, Construcción de varias obras de infraestructura en el cantón Pedro Moncayo.			
Mayo, 2020:	<u>Avances:</u> 1. Se encuentra en un avance de Obra de la Contratación de Diseño del Programa de construcción, arreglo y mantenimiento de obras de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo. 2. Diseño y gestión de proyectos y TDR's las obras de infraestructura civil en un avance del 10%, en fase de revision por parte de planificación y obras publicas. 3. Realización del adosamiento de varias obras de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo en un avance del 5% en arreglo y adecuación de el centro de aislamiento para la pacientes con Covid-19 4. Construcción del Consejo de la Judicatura, sede Pedro Moncayo, en un avance del 30%, se encuentra fundida la última losa y levantada las paredes perimetrales y divisiones de planta baja, instalación eléctrica, enlucidos de paredes. 5. Regeneración urbana del Plazoleta La Banda - Primera Etapa, en un avance del 10%, en fase de revision por parte de planificación y obras publicas. 6. Construcción del Centro de Desarrollo Infantil emblemático en la Parroquia de Tabacundo, en un avance del 10%, en fase de revision por parte de planificación y obras publicas. 7. Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	30/05/2020
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Se hizo la paralización de todas las obras en ejecución del Canton de Pedro Moncayo por estado de Emergencia hasta nueva Orden del COE Cantonal.			
Junio, 2020:	<u>Avances:</u> 1. Se encuentra en un avance de Obra de la Contratación de Diseño del Programa de construcción, arreglo y mantenimiento de obras de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo. 2. Diseño y gestión de proyectos y TDR's las obras de infraestructura civil en un avance del 15%, en fase de revision por parte de planificación y obras publicas. 3. Realización del adosamiento de varias obras de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo en un avance del 10% en arreglo y adecuación de el centro de aislamiento para la pacientes con Covid-19 4. Regeneración urbana del Plazoleta La Banda - Primera Etapa en un avance del 10%, se esta mejorando el diseño y revisando el presupuesto. 5. Construcción de tribunas, cubiertas, camerinos, baterías sanitarias y kioscos para varias áreas deportivas del cantón Pedro Moncayo en un avance del 30%, se levanto la suspensión y comenzaron a su ejecución. 6. Construcción del Consejo de la Judicatura, sede Pedro Moncayo, en un avance del 40%, se encuentra terminando en obra gris. 7. Regeneración urbana del Plazoleta La Banda - Primera Etapa, en un avance del 10%, en fase de revision por parte de planificación y obras publicas. 8. Construcción del Centro de Desarrollo Infantil emblemático en la Parroquia de Tabacundo, en un avance del 10%, en fase de revision por parte de planificación y obras publicas. 9. Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	30/06/2020
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Se hizo la paralización de todas las obras en ejecución del Canton de Pedro Moncayo por estado de Emergencia hasta nueva Orden del COE Cantonal.			
Julio, 2020:	<u>Avances:</u> 1. Se encuentra en un avance de Obra de la Contratación de Diseño del Programa de construcción, arreglo y mantenimiento de obras de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo. 2. Diseño y gestión de proyectos y TDR's las obras de infraestructura civil en un avance del 20%, en fase de revision por parte de planificación y obras publicas. 3. Construcción del Consejo de la Judicatura, sede Pedro Moncayo, en un avance del 40%, se encuentra terminando en obra gris se empezaron con el empastado y las instalaciones eléctricas, hidrosanitaria y telecomunicaciones. 4. Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Arq. William Tupiza Analista de infraestructura civil	31/07/2020
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Por estado de emergencia las obras se están reiniciando poco a poco en todos los frentes, hay un inconveniente en pago de las planillas atrasadas a los contratistas, por lo que han pedido su paralización.			

<p>Agosto, 2020:</p>	<p><u>Avances:</u> 1. Se encuentra en un avance de Obra de la Contratación de Diseño del Programa de construcción, arreglo y mantenimiento de obras de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo. 2. Diseño y gestión de proyectos y TDR's las obras de infraestructura civil en un avance del 20%, en fase de revision por parte de planificación y obras publicas. 3.Construcción de tribunas, cubiertas, camerinos, baterías sanitarias y kioskos para varias áreas deportivas del cantón Pedro Moncayo en un avance del 40% , se levanto la suspensión y comenzaron a su ejecución. 4. Construcción del Consejo de la Judicatura, sede Pedro Moncayo, en un avance del 60%, se encuentra terminando en obra gris en fachada exteriores y terminando las instalaciones eléctricas, hidrosanitaria y telecomunicaciones ene le interior. 5. Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP</p>	<p>Arq. William Tupiza Analista de infraestructura civil</p>	<p>31/08/2020</p>
<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Por estado de emergencia las obras se están reiniciando poco a poco en todos los frentes, hay un inconveniente en pago de las planillas atrasadas a los contratistas.</p>			

Anexo Fotográfico