

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DEL EF 2020									
PDOT	Programa vial Cantonal								
T	Mejorar en al menos un 70% las vías del cantón, especialmente las de mayor afluencia de personas y productos interparroquiales.								
POA	Implementación de varios Proyectos viales en las parroquias del cantón Pedro Moncayo								
El programa	<p>El cantón Pedro Moncayo posee una suficiente infraestructura vial, ya que todo el territorio se encuentra cubierto por algún tipo de vía, lo que favorece para las actividades económicas, principalmente para el traslado de productos hacia los mercados tanto al norte como al sur del cantón.</p> <p>La estructura vial del cantón Pedro Moncayo se integra por vías pavimentadas de dos o más carriles, carreteras pavimentadas angostas, carreteras sin pavimentar, caminos de verano, caminos de herradura y senderos, además de la línea férrea que se encuentra sin uso.</p> <p>La estructura vial cantonal está comprendida por 858 km, de los cuales, el 12% son arteriales, 25% colectoras, 59% locales y 4% autopistas.</p> <p>Pese a ello, se requiere intervenir en mejorar el estado de la red vial urbana y rural para movilizar los productos de la diversificación agrícola del cantón, en contraste con la vialidad que en las dos últimas décadas se ha consolidado junto con el desarrollo del sector florícola.</p> <p>En este contexto, para el presente año se ha previsto la ejecución de al menos 18 proyectos viales a nivel de las cinco parroquias del cantón, que comprenden el diseño y gestión de los proyectos, procesos precontractuales por cada uno de los proyectos, adjudicación, ejecución y fiscalización de los mismos; y por últimos la entrega recepción (Municipio - Comunidad y/o barrio) e informes finales de gestión.</p>				<p><b>Objetivo:</b></p> <p>Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo de bienes, servicios y personas contribuyendo a la integración cantonal y la articulación al contexto provincial y nacional, mediante la coordinación y gestión con los otros niveles de gobierno.</p>				
	Ejecutar obras de vialidad y conectividad así como el mantenimiento de las vías a nivel de las parroquias del cantón Pedro Moncayo.								
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático			Ejecución					
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
	1	Diseño del Programa de construcción, arreglo y mantenimiento de obras de vialidad del cantón Pedro Moncayo	Programa	10,00	Porcentaje	1	1	x	29/02/2020
	2	Diseño y gestión de proyectos y TDR´s las obras de vialidad	Proyectos TDR´s	10,00	Porcentaje	100			
	3	Gestión del proceso de los estudios para el proyecto de soterramiento, electrificación, agua potable y alcantarillado en la vía panamericana norte sector Tabacundo - Primera Etapa	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100	15	x	31/01/2020
	4	Gestión del proceso de expropiación de propiedades de la vía panamericana norte, sector Tabacundo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100	70		30/06/2020
	5	Gestión de los proceso de ensayos (pruebas de hormigón) de las obras Municipales	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100			
	6	Gestión del proceso de adquisición de materiales para varias obras viales del cantón Pedro Moncayo	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	10,00	Porcentaje	100	50	x	31/01/2020
	7	Construcción del embaulado de la quebrada Mama Paulina - Piman	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100			
	8	Construcción del embaulado de la quebrada del Parque Cochassquí	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100			
	9	Construcción del embaulado de la quebrada Aquiles Polanco	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100			
	10	Gestión del proceso de contratación del servicio de mano de obra para varias obras de adoquinado del cantón	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	10,00	Porcentaje	100			
	11	Gestión del proceso de adquisición de materiales para el adoquinado de la vía a la comunidad de Chauptoma	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	10,00	Porcentaje	100			
	12	Construcción de la vía Loma Gorda - Sta Mónica - Primera etapa	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100			
	13	Colocación de capa de rodadura, bordillos y/o cunetas de la Libertad de la comunidad de Chimburlo Alto	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100			
	14	Construcción del embaulado de la quebrada junto al ingreso principal a la parroquia de Tocachi (sector la Virgen).	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100			
	15	Gestión del proceso de adquisición de materiales para complementación del adoquinado de la Calle Valencia	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100	100	x	31/01/2020
	16	Gestión del proceso de contratación de los estudios para la construcción del puente carrozable sobre la vía panamericana norte para la conectividad vial del centro poblado de La Esperanza con el barrio el Rosario.	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100			
	17	Adoquinado en Guaraquí Alto	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100	20	x	31/01/2020
	18	Adoquinado de la Calle San Miguel hasta la escuela.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100			
	19	Adoquinado y bordillos de la Calle de los Estadios I Etapa.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100			
	20	Complementación del adoquinado de la Calle Jerusalem	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100			
	21	Adoquinado y bordillos de la Calle Virgen del Rosario.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100			
	22	Adoquinado y bordillos de la Calle Imbabura	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100			
	23	Adoquinado y bordillos de la Calle la Merced	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100			
	24	Adoquinado y bordillos de la Calle Santa Marianita	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100			
	25	Implementación de la base asfáltica y doble tratamiento en la vía El Piman y María Dolores	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100			

	26	Implementación del sello asfáltico en la vía a San José Alto	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100					
	27	Implementación del empedrado decorativo de la vía a las Lagunas de Mojanda - Primera Etapa	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100					
	28	Construcción de los embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo)	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100	100	x	31/01/2020		
	29	Gestión del proceso de adquisición de materiales para la elaboración de los adoquines.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100					
	30	Gestión del proceso de contratación del servicio de elaboración de adoquines	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100					
	31	Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y calle García Moreno-Parroquia Tocachi	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100	80	x	31/08/2020		
	32	Informes de avances y evaluación del programa - LOTAIP	Informes	2,00	Unidad	12	8	x	31/08/2020		
Avance financiero				Codificado							
				Inicial		Reforma		Ejecutado			
GAD MPM				\$		2.256.627,97		2.031.660,32		\$	-
<b>Nivel de avance:</b>					<b>Mes</b>			<b>Programático</b>		<b>Financiero</b>	
21,35 %					Enero			14,15		\$ -	
<p>Financiero -</p> <p>Programático 30,50</p>					Febrero			14,31			
					Marzo			14,46			
					Abril			14,62			
					Mayo			14,77			
					Junio			18,00			
					Julio			27,00			
					Agosto			30,50			
					Septiembre						
					Octubre						
					Noviembre						
Diciembre											
<b>Resumen narrativo:</b>					<b>Actualizado por:</b>			<b>Fecha:</b>			
Enero, 2020:	<b>Avances:</b> 1. Se tiene un avance de Obra de 15 en la Cosntrucción del Adoquinado de la Calle Valencia y calle Guaraguí de la Parroquia de La Esperanza, 2. Se reporta un avance del 15% de la construcción de embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo) 3. Se tiene un avance del 15% de la cosntrucción del Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y calle García Moreno-Parroquia Tocachi  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica				Ing. Fernanda Vinueza Coordinadora de Vialidad			31/01/2020			
Febrero, 2020:	<b>Avances:</b> 1. Se tiene un avance de Obra de 15 en la Cosntrucción del Adoquinado de la Calle Valencia y calle Guaraguí de la Parroquia de La Esperanza, 2. Se reporta un avance del 15% de la construcción de embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo) 3. Se tiene un avance del 15% de la cosntrucción del Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y calle García Moreno-Parroquia Tocachi  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica				Ing. Fernanda Vinueza Coordinadora de Vialidad			29/02/2020			
Marzo, 2020:	<b>Avances:</b> 1. Se tiene un avance de Obra de 15 en la Construcción del Adoquinado de la Calle Valencia y calle Guaraguí de la Parroquia de La Esperanza, 2. Se reporta un avance del 15% de la construcción de embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo) 3. Se tiene un avance del 15% de la cosntrucción del Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y calle García Moreno-Parroquia Tocachi 4. Los proyectos que se están ejecutando tanto como contrato de obra y obras por adquisición de materiales y ejecutadas por administración directa, han sufrido un retraso de 15 días en el mes de marzo debido a la EMERGENCIA SANITARIA a nivel nacional.  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica				Ing. Andrea Morales Coordinadora de Vialidad			31/03/2020			
Abril, 2020:	<b>Avances:</b> 1. Se tiene un avance de Obra de 15 en la Construcción del Adoquinado de la Calle Valencia y calle Guaraguí de la Parroquia de La Esperanza, 2. Se reporta un avance del 15% de la construcción de embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo) 3. Se tiene un avance del 15% de la cosntrucción del Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y calle García Moreno-Parroquia Tocachi 4. Los proyectos que se están ejecutando tanto como contrato de obra y obras por adquisición de materiales y ejecutadas por administración directa, han sufrido un retraso de 30 días más en el mes de abril debido a la EMERGENCIA SANITARIA a nivel nacional.  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica				Ing. Andrea Morales Coordinadora de Vialidad			30/04/2020			
Mayo, 2020:	<b>Avances:</b> 1. Se tiene un avance de Obra de 15 en la Construcción del Adoquinado de la Calle Valencia y calle Guaraguí de la Parroquia de La Esperanza, 2. Se reporta un avance del 15% de la construcción de embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo) 3. Se tiene un avance del 15% de la cosntrucción del Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y calle García Moreno-Parroquia Tocachi 4. Los proyectos que se están ejecutando tanto como contrato de obra y obras por adquisición de materiales y ejecutadas por administración directa, han sufrido un retraso de 30 días más en el mes de mayo debido a la EMERGENCIA SANITARIA a nivel nacional.  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica				Ing. Andrea Morales Coordinadora de Vialidad			31/05/2020			
Junio, 2020:	<b>Avances:</b> 1. Se unifico la Construcción del embaulado de la quebrada del Pueblo, Construcción del embaulado de la quebrada junto a la Escuela Manuel Villavicencio y Construcción del embaulado de la quebrada y muros en el Barrio Granobles por un solo proyecto que es la Construcción de los embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo) junto a la vía de ingreso a las lagunas construcción de embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo) la misma que ya se encuentra concluida 2. La Construcción del adoquinado y cunetas de la calle Simón Bolívar desde la panamericana hasta el Centro Poblado se unifico y se tiene construcción del Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y calle García Moreno-Parroquia Tocachi con un avance del 50% 3. Los proyectos que se están ejecutando tanto como contrato de obra y obras por adquisición de materiales y ejecutadas por administración directa, han sufrido un retraso de 30 días más en el mes de mayo debido a la EMERGENCIA SANITARIA a nivel nacional.  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica				Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad			30/06/2020			
Julio, 2020:	<b>Avances:</b> 1. Se culminó el Gestión del proceso de adquisición de materiales para complementación del adoquinado de la Calle Valencia  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica				Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad			31/07/2020			
Agosto, 2020:	<b>Avances:</b> 1. Se realizo un avance de las Obras de Adquinados de la calle Simón Bolívar y Garcia Moreno  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica				Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad			31/08/2020			