



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa	Presupuesto Participativo		
Proyecto	Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de Malchinguí		

Descripción del proyecto	<p>Las obras de infraestructura civiles y viales que se implementarán en la parroquia de Malchinguí coadyuvarán a garantizar el acceso a servicios básicos de la población del cantón, priorizando a las comunidades rurales y la conservación del ambiente. Considerando que en la parroquia se diagnostica que en la parroquia existen 970 viviendas, donde residen 981 hogares, de los cuales el 77,2% disponen de documentos que acrediten la tenencia propia de la vivienda, con un déficit de servicios residenciales básicos del 84,9%. El promedio de personas que habitan en un cuarto es de 2,5. La parroquia presenta un índice de viviendas con hacinamiento del 21,3% y de viviendas sin hacinamiento del 79,7%. Los barrios de menor cobertura de servicios de agua por red pública son San Juan, Santa Eulalia y Oyagachi con un 66,7%, la Merced, Venencia y Hospital con un 67,5%, el Rosario con 84,1%, la Buena Esperanza con el 84,8 y los demás barrios superan el último porcentaje hasta llegar incluso al 100% como son los barrios de Imbabura y San Carlos</p> <p>Los barrios de menor cobertura de servicio de alcantarillado son San Juan, Santa Eulalia y Oyagachi con un 5,6% de su población, la Merced, Venencia y Hospital con un 33,3%, García Moreno con un 43,8%, el Rosario con un 44,9%, la Buena Esperanza con un 45,5%, la Concepción con 47,9% y los demás barrios superan este último porcentaje hasta llegar al 97,4% como es el caso del barrio Quito Norte.</p> <p>El barrio de menor cobertura de servicio de energía eléctrica es el Rosario con un 89,9 y los demás superan este porcentaje llegando algunos a cubrir el 100% de su población.</p> <p>El servicio de alumbrado público se encuentra sólo en las calles de la zona poblada del parque central y de los barrios Quito Norte y Quito Sur, por ser las centralidades que se han formado en la parroquia de Malchinguí. Los demás barrios presentan escasez de servicio de alumbrado público.</p> <p>Las vías colectoras de la parroquia de Malchinguí, presentan una longitud de 51,6 Km, entre asfaltadas, empedradas/tierra y tierra. Representa un 74% de la totalidad de las vías.</p> <p>Las vías secundarias o de acceso a los barrios de la parroquia disponen de un 4,2 Km de vías secundarias. Estos accesos a los barrios deben ser ampliados en la longitud del adoquinamiento, para que en épocas de lluvias no se conviertan en lodazales y en algunos casos en fangos que dan problemas a sus habitantes. Representa un 6% de la totalidad de las vías. Dispone de un 13,7 Km de vías terceras de tierra, que corresponde en su mayor parte a la antigua carretera conocida como la vía García Moreno - Otavalo. También se encuentran los accesos de tierra a varios barrios de la parroquia. Representa un 20% de la</p>	<p>Objetivo:</p> <p>1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de Malchinguí a base del Presupuesto participativo.</p>
	<p>2. Construir obras de alcantarillado, agua segura e infraestructura civil en la parroquia de Malchinguí en el barrio de El Hospital, Calle Jerusalem, Iglesia de Malchinguí, y obras de categoría parroquial.</p>	

Seguimiento	Para avance programático				Ejecución				
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
	1	Gestión de 4 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de Tupigachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	20	x	31/03/2018
2	Construcción de 8 tanques de reserva de agua potable	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	20	x	28/02/2018	
3	Transferencia de recursos para la construcción del estadio del barrio El Hospital de la Parroquia de Malchinguí.	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	100	x	31/03/2018	
4	Materiales pétreos para obras en la parroquia de Malchinguí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100				
6	Plan de obras estratégicas parroquiales adoquinado de la Jorge Hidalgo y pasaje Imbabura (2016)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100				
8	Contratación de la obra de construcción de la culminación del adoquinado de la calle Jerusalem Etapa II (400m2)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	5	x	30/04/2018	
10	Contratación de los estudios para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchinguí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	5	x	30/04/2018	
12	Proceso de expropiación de los predios (2000m2) para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchinguí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100				
14	Restauración de la Iglesia de Malchinguí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100				
16	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	10,00	Porcentaje	100	30	x	30/04/2018	
Avance financiero				Codificado					
GAD MPM				Inicial	Reforma		Ejecutado		
				\$	431.729,71		67.275,00		

Nivel de avance:	17,27 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	-	-
		Febrero	2,00	-
		Marzo	14,00	67.275,00
		Abril	18,00	-
		Mayo	18,00	-
		Junio		
		Julio		
		Agosto		
		Septiembre		
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		
				67.275,00

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<p>Avances: No se realiza ninguna gestión ya que se está esperando la actualización de los costos de la mano obra emitida por la Contraloría General del Estado, para el año 2018.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: A la espera de la publicación del informe salarial para el año 2018.</p>	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructura civil	31/01/2018

Febrero, 2018	<u>Avances:</u> Se presenta el proyecto de la construcción de los 8 tanques de agua potable a la unidad de compras públicas.	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructua civil	28/02/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Aún no se cuenta con los permisos de los terrenos donde se construiran los tanques de agua.			
Marzo, 2018	<u>Avances:</u> Se realiza la transferencia al GAD Parroquial de Malchinguí, por el 50% para la contratación de la obra de construcción del estadio en el barrio El Hospital.	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructua civil	31/03/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Aún no se cuenta con la partida presupuestaria para el proyecto de arrastre del 2017 para la obra del Estadio; por lo que realizó una reforma del presupuesto.			
Abril, 2018	<u>Avances:</u> Se encuentra en revisión para la contratación de los estudios de la reubicación de la planta de tratamiento de los tanques de oxidación.	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructua civil	30/04/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se solicitó cotizaciones para presentar el proyecto a compras públicas, mismas que estan demorando más del tiempo previsto.			
Mayo, 2018	<u>Avances:</u> Se encuentra en revisión para la contratación de los estudios de la reubicación de la planta de tratamiento de los tanques de oxidación.	Carlos Buitrón Técnico de Infraestructua civil	31/05/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se solicitó cotizaciones para presentar el proyecto a compras públicas, mismas que estan demorando más del tiempo previsto.			