



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Vial						
Proyecto	Bordillos Comunidad La San Luis de Ichisi obra ejecutada por Administración Directa						
Descripción del proyecto	Este proyecto contempla realizar de los Bordillo de los sectores rurales de la parroquia de Tabacundo, en el Ingreso a la Comunidad de San Luis de Ichisi se realiza el fundición de los bordillos con una longitud de 969 m lineales, dando un total de 1938ml de bordillos y beneficiando a 300 familias e el Sector de la Comunidad.			Objetivos Alcanzar el 100% de las vía del territorio, con boridillos para poder cambiar el buen vivir de su población			
	0						
Seguimiento	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha
	1. Estudios	Estudios	5,00	Estudios	1	5	
	2. Recepción de Material	Contratos	35,00	Contratos	1	35	
	3. Conformación de vía	Adquisición	15,00	Adquisición	1	15	
	4. Ejecución de Boridillos	Metros	45,00	Metros	1	45	
	Avance financiero			Codificado			
	Inicial			Reforma		Ejecutado	
	GAD PM			32.300,00		32.300,00	
	Nivel de avance: 100.00%						
<p>Financiero 100,00</p> <p>Programático 100,00</p>				Mes	Programático	Financiero	
				Enero		-	
				Febrero		-	
				Marzo		-	
				Abril		-	
				Mayo		-	
				Junio	35,00	11.305,00	
				Julio	35,00	11.305,00	
				Agosto	30,00	9.690,00	
				Septiembre		-	
				Octubre		-	
				Noviembre		-	
Diciembre		-					
Resumen narrativo:				Actualizado por:	Fecha:		
Diciembre, 2016	Avances: Se realiza la recepción de los de los bordillos por parte de los trabajadores de GAD Municipal, mismos que son comunicados al la Dirección de Desarrollo Comunitario del GAD Municipal para su socialización y futura entrega de obra a la comunidad.			Carlos Buitron		31/12/2016	
Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.							