

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO																																													
<b>Programa</b>	Consolidación de áreas estratégicas en el cantón Pedro Moncayo																																												
<b>Proyecto</b>	Proyectos estratégicos cantonales del Plan de uso y gestión - PUGS y PDOT																																												
<b>Descripción del proyecto</b>	Tanto en el área urbana como rural existen asentamientos espontáneos que dificultan la planificación del territorio así como la dotación de infraestructura básica (agua potable, alcantarillado y energía eléctrica) generando conflictos en el momento que se realizan los trazados viales para dar soluciones espaciales del			<b>Objetivo:</b> Realizar los estudios y diseños de Proyectos estratégicos del GAD Municipal de Gestionar el diseño del plan vial cantonal y plan de uso y gestión del suelo,																																									
<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>																																												
<b>Para avance programático</b>				<b>Ejecución</b>																																									
<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>Fecha logro</b>																																							
1	Gestión de 2 procesos contractuales de los Proyectos estratégicos cantonales	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10	Procesos contractuales	2																																								
2	Gestión del cumplimiento del contrato del diseño del Plan de uso y gestión del suelo y ordenanza respectiva.	Contrato Informes técnicos Acta Recepción del plan	10	Porcentaje	100	50																																							
3	Gestión del cumplimiento del contrato de la consultoría para la generación de estudios de restauración de edificios patrimoniales	Contrato Informes técnicos Acta recepción del proyecto	10	Porcentaje	100	50																																							
4	Gestión y operatividad del Convenio EMELNORTE Alumbrado Público Instalado en el cantón	Convenio Informes técnicos	10	Porcentaje	100																																								
5	Gestión del diseño del plan vial cantonal	Informes técnicos Plan	15	Porcentaje	100	65																																							
6	Desarrollo de los proyectos de inversión estratégicos a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	25 Proyectos y planos	15	Unidad	25	20																																							
7	Desarrollo de los presupuestos y perfiles de los proyectos de inversión estratégicos a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	25 presupuestos y perfiles de proyectos	15	Unidad	25	20																																							
8	Levantamientos topograficos del área de intervención	Informes topográficos de los levantamientos	5	Unidades	12	10																																							
9	Emisión de informes de aforo para el funcionamiento de locales públicos y privados	Informes técnicos	2,5	Unidades	12	10																																							
10	Legalizaciones de predios de propiedad del sector público (bienes mostrencos)	Informes topográficos de los levantamientos	2,5	Unidades	8	18																																							
11	Informes Técnicos de avance y final de gestión	informes	5,00	Unidad	13	7																																							
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>																																										
GAD MPM			<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>																																								
			<b>\$</b>	<b>135.000,00</b>																																									
<b>Nivel de avance:</b>	<b>38,63 %</b>																																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td></td><td>5,29</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td>9,46</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td>16,72</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td>30,73</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td>47,98</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td>51,91</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td>55,19</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Mes	Programático	Financiero	Enero		5,29	Febrero		9,46	Marzo		16,72	Abril		30,73	Mayo		47,98	Junio		51,91	Julio		55,19	Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																											
Enero		5,29																																											
Febrero		9,46																																											
Marzo		16,72																																											
Abril		30,73																																											
Mayo		47,98																																											
Junio		51,91																																											
Julio		55,19																																											
Agosto																																													
Septiembre																																													
Octubre																																													
Noviembre																																													
Diciembre																																													
<b>Resumen narrativo:</b>			<b>Actualizado por:</b>		<b>Fecha:</b>																																								
Enero, 2018:	<b>Avances:</b> Se retomó la gestión del diseño del plan vial cantonal con el pedido oficial de la alcaldía dirigida a la carrera de ingeniería civil de la universidad central del Ecuador. Desarrollo de los TDR's para la contratación de la consultoría del estudio de recuperación del patrimonio cultural de la iglesia de Malchingui. se efectúa 12 informes de levantamientos topográficos y se lleva a efecto 12 replanteos viales.			Ángel Revelo		31/01/2018																																							
<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no están contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades.																																													
Febrero, 2018:	<b>Avances:</b> Se realizó la visita a Malchingui o parte de la Universidad Central del Ecuador del afacultad de ingeniería Civil Se realizó recorrido para reconocimiento del área de estudio			Ángel Revelo		28/02/2018																																							
<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no están contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades.																																													
Marzo, 2018:	<b>Avances:</b> Se mantuvo una reunión con la FACULTAD DE ARQUITECTURA para continuar con el proceso de PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO para motivar en la aceleración del proyecto por el tiempo que se tiene en el año y cumplir la meta se ha cumplido con los reportes de los proyectos del POA CUMPLIENDO LOS PROYECTOS QUE TIENEN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS			Ángel Revelo		31/03/2018																																							
<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no están contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades.																																													
Abril, 2018:	<b>Avances:</b> SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO DE TABACUNDO URBANO CON FICHAS PARA EL PLAN DE USO DEL SUELO CON LA FACULTAD DE ARQUITECTURA SE RECOPILÓ INFORMACIÓN A BASE DE FICHAS PARA DESPUÉS PODER SACAR DATOS ESTADÍSTICOS Y SACAR DATOS NECESARIOS PARA EL USO DEL SUELO DE L CANTON TAMBIEN SE TRABAJO CON INGENIERIA CIVIL PARA LA REALIZACION EL LEVANTAMIENTO VIAL DE LAS VIAS PRIORIZADAS PARA EL ESTUDIO DEL PLAN VIAL CANTONAL			Ángel Revelo		31/05/2018																																							
<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no están contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades.																																													
Junio, 2018:	<b>Avances:</b> SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO DE TABACUNDO URBANO CON FICHAS PARA EL PLAN DE USO DEL SUELO CON LA FACULTAD DE ARQUITECTURA SE RECOPILÓ INFORMACION A BASE DE FICHAS PARA DESPUES PODER SACAR DATOS ESTADISTICOS Y SACAR DATOS NECESARIOS PARA EL USO DEL SUELO DE L CANTON SE COMPLETO CON EL RECORRIDO DE LAS FICHAS DEL SECTOR URBANO DE TABACUNDO TAMBIEN SE TRABAJO CON INGENIERIA CIVIL PARA LA REALIZACION EL LEVANTAMIENTO VIAL DE LAS VIAS PRIORIZADAS PARA EL ESTUDIO DEL PLAN VIAL CANTONAL LA ESPERANZA TOCACHI MALCHINGUI			Ángel Revelo		30/06/2018																																							
<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica																																													
Julio, 2018:	<b>Avances:</b> SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO DE TABACUNDO URBANO CON FICHAS PARA EL PLAN DE USO DEL SUELO CON LA FACULTAD DE ARQUITECTURA SE RECOPILÓ TODA LA INFORMACION A BASE DE FICHAS SE ESTA REALIZANDO LOS DATOS ESTADISTICOS CON LA DIRECCION DE SISTEMAS DATOS NECASARIOS PARA EL USO DEL SUELO DE L CANTON SE COMPLETO CON EL RECORRIDO DE LAS FICHAS DEL SECTOR URBANO DE TABACUNDO PARA CONTINUAR CON EL PROCESO MEDIANTE CONSULTORIA TAMBIEN SE TRABAJO CON INGENIERIA CIVIL PARA LA REALIZACION EL LEVANTAMIENTO VIAL DE LAS VIAS PRIORIZADAS PARA EL ESTUDIO DEL PLAN VIAL CANTONAL LA ESPERANZA TOCACHI MALCHINGUI LA UNIVERSIDAD SE COMPROMETIO EN PASARNOS LOS LEVANTAMIENTOS DE LAS VIAS PARA VER HASTA DONDE ESTA EL AVANCE .			Ángel Revelo		30/07/2018																																							
<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica																																													