

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO									
Programa	Consolidación de áreas estratégicas en el cantón Pedro Moncayo								
Proyecto	Proyectos estratégicos cantonales del Plan de uso y gestión - PUGS y PDOT								
Descripción del proyecto	Tanto en el área urbana como rural existen asentamientos espontáneos que dificultan la planificación del territorio así como la dotación de infraestructura básica (agua potable, alcantarillado y energía eléctrica) generando conflictos en el momento que se realizan los trazados viales para dar soluciones espaciales del			Objetivo:					
				Realizar los estudios y diseños de Proyectos estratégicos del GAD Municipal de Gestionar el diseño del plan vial cantonal y plan de uso y gestión del suelo.					
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático				Ejecución				
	Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
	1	Gestión de 2 procesos contractuales de los Proyectos estratégicos cantonales	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10	Procesos contractuales	2			
	2	Gestión del cumplimiento del contrato del diseño del Plan de uso y gestión del suelo y ordenanza respectiva.	Contrato Informes técnicos Acta Recepción del plan	10	Porcentaje	100	50		
	3	Gestión del cumplimiento del contrato de la consultoría para la generación de estudios de restauración de edificios patrimoniales	Contrato Informes técnicos Acta recepción del proyecto	10	Porcentaje	100	50	x	
	4	Gestión y operatividad del Convenio EMELNORTE Alumbrado Público Instalado en el cantón	Convenio Informes técnicos	10	Porcentaje	100			
	5	Gestión del diseño del plan vial cantonal	Informes técnicos Plan	15	Porcentaje	100	55	x	
	6	Desarrollo de los proyectos de inversión estratégicos a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	25 Proyectos y planos	15	Unidad	25	19	x	
	7	Desarrollo de los presupuestos y perfiles de los proyectos de inversión estratégicos a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	25 presupuestos y perfiles de proyectos	15	Unidad	25	19	x	
	8	Levantamientos topográficos del área de intervención	Informes topográficos de los levantamientos	5	Unidades	12	10	x	
	9	Emisión de informes de aforo para el funcionamiento de locales públicos y privados	Informes técnicos	2,5	Unidades	12	9	x	
10	Legalizaciones de predios de propiedad del sector público (bienes mostrencos)	Informes topográficos de los levantamientos	2,5	Unidades	8	18	x		
11	Informes Técnicos de avance y final de gestión	informes	5,00	Unidad	13	6	x		
Avance financiero				Codificado					
GAD MPM				Inicial	Reforma		Ejecutado		
				\$	135.000,00				
Nivel de avance:	36,33 %			Mes			Programático	Financiero	
<p>Financiero -</p> <p>Programático 51,90</p>				Enero	5,29	-			
				Febrero	9,46	-			
				Marzo	16,72	-			
				Abril	30,73	-			
				Mayo	47,98	-			
				Junio	51,90	-			
				Julio		-			
				Agosto					
				Septiembre					
				Octubre					
				Noviembre					
				Diciembre					
Resumen narrativo:				Actualizado por:		Fecha:			
Enero, 2018:	Avances: Se retoma la gestión del diseño del plan vial cantonal con el pedido oficial de la alcaldía dirigida a la carrera de ingeniería civil de la universidad central del Ecuador. Desarrollo de los TDR's para la contratación de la consultoría del estudio de recuperación del patrimonio cultural de la iglesia de Malchingui. se efectúa 12 informes de levantamientos topográficos y se lleva a efecto 12 replanteos viales.			Ángel Revelo		31/01/2018			
Problemas y soluciones implemetadas:				Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no están contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades.					
Febrero, 2018:	Avances: Se realizó la visita a Malchingui por parte de la Universidad Central del Ecuador del afacultad de ingeniería Civil Se realiza recorrido para reconocimiento del área de estudio			Ángel Revelo		28/02/2018			
Problemas y soluciones implemetadas:				Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no están contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades.					
Marzo, 2018:	Avances: Se realizó la visita a Malchingui por parte de la Universidad Central del Ecuador del afacultad de ingeniería Civil Se realiza recorrido para reconocimiento del área de estudio			Ángel Revelo		31/03/2018			
Problemas y soluciones implemetadas:				Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no están contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades.					
Abril, 2018:	Avances: Se mantuvo una reunión con la FACULTAD DE ARQUITECTURA para continuar con el pproceso de PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO para motivar en la aceleración del proyecto por el tiempo que se tiene en el año y cumplir la meta se ha cumplido con los reportes de los proyectos del POA CUMPLIENDO LOS PROYECTOS QUE TIENEN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS			Ángel Revelo		30/04/2018			
Problemas y soluciones implemetadas:				Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no están contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades.					
Mayo, 2018:	Avances: SE REALIZO LEVANTAMIENTO DE TABACUNDO URBANO CON FICHAS PARA EL PLAN DE USO DEL SUELO CON LA FACULTAD DE ARQUITECTURA SE RECOPILO INFORMACION A BASE DE FICHAS PARA DESPUES PODER SACAR DATOS ESTADISTICOS Y SACAR DATOS NECESARIOS PARA EL USO DEL SUELO DE L CANTON TAMBIEN SE TRABAJO CON INGENIERIA CIVIL PARA LA REALIZACION EL LEVANTAMIENTO VIAL DE LAS VIAS PRIORIZADAS PARA EL ESTUDIO DEL PLAN VIAL CANTONAL			Ángel Revelo		31/05/2018			
Problemas y soluciones implemetadas:				SE ESPERA EN ESTE MES QUE LOS ESTUDIANTES VENGAN EN MAS CANTIDAD PARA QUE SE REALICE MAS VISITAS A LAS CASAS PAA COMPLETAR TODO LO URBANO DE LAS PARROQUIAS FALTANTES.					
Junio, 2018:	Avances: SE REALIZO LEVANTAMIENTO DE TABACUNDO URBANO CON FICHAS PARA EL PLAN DE USO DEL SUELO CON LA FACULTAD DE ARQUITECTURA SE RECOPILO INFORMACION A BASE DE FICHAS PARA DESPUES PODER SACAR DATOS ESTADISTICOS Y SACAR DATOS NECESARIOS PARA EL USO DEL SUELO DE L CANTON SE COMPLETO CON EL RECORRIDO DE LAS FICHAS DEL SECTOR URBANO DE TABACUNDO TAMBIEN SE TRABAJO CON INGENIERIA CIVIL PARA LA REALIZACION EL LEVANTAMIENTO VIAL DE LAS VIAS PRIORIZADAS PARA EL ESTUDIO DEL PLAN VIAL CANTONAL LA ESPERANZA TOCACHI MALCHINGUI			Ángel Revelo		30/06/2018			
Problemas y soluciones implemetadas:				No aplica					